

УТВЕРЖДЕН
президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию
и приоритетным проектам
(протокол от 18 апреля 2017 г. № 5)

ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
"Формирование комфортной городской среды"

1. Основные положения

Наименование направления	"ЖКХ и городская среда"		
Краткое наименование проекта	Формирование комфортной городской среды	Срок начала и окончания проекта	17 ноября 2016 г. - 1 мая 2021 г.
Куратор проекта	Козак Д.Н. - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Старшее должностное лицо (СДЛ)	-		
Функциональный заказчик	Мень М.А. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации		
Руководитель проекта	Чибис А.В. - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации		
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Министерство финансов Российской Федерации Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Росимущество Субъекты Российской Федерации Органы местного самоуправления АО "АИЖК"		
Разработчик паспорта проекта	Чибис А.В. - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации		

2. Содержание приоритетного проекта

Цель проекта	Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно (в период с 2017 по 2020 годы) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации, в том числе реализации к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству						
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение (2016)	Период, год			
		2017	2018	2019	2020		
	Количество реализованных на территории Российской Федерации проектов ¹ по благоустройству, включенных в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству (шт.) ²	основной	0	100	200	300	400
Количество представителей субъектов Российской Федерации, прошедших обучение по вопросам создания комфортной городской среды (чел.)	основной	0	500	-	-	-	
Результаты проекта	1. В период с 2017 по 2020 годы муниципальными образованиями (справочно: здесь и далее принимаются во внимание населенные пункты с численностью 1000 и более человек) на территории Российской Федерации будут приняты						

¹ Под проектом понимаются ежегодно отобранные Минстроем России и представленные субъектами Российской Федерации реализованные мероприятия (преимущественно комплекс реализованных мероприятий из числа альтернативных мероприятий, указанных в пункте 2 раздела "Результаты проекта" настоящего паспорта) в сфере благоустройства, прошедшие обсуждение и поддержанные гражданами, в том числе путем их софинансирования.

² За весь период реализации проекта указывается нарастающим итогом по отношению к базовому значению.

	<p>(актуализированы действующие) новые современные правила благоустройства, соответствующие федеральным методическим рекомендациям, в том числе предусматривающим формирование муниципальных программ формирования современной городской среды (далее - программы благоустройства) с учетом мнения граждан, территориального общественного самоуправления, реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, финансового и (или) трудового участия граждан и организаций в реализации указанных мероприятий, инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий и другое.</p> <p>2. В период с 2017 по 2020 годы в рамках исполнения региональных и муниципальных программ (сформированных на уровне населенных пунктов с численностью населения 1000 и более человек) по благоустройству, финансируемых в том числе за счет средств федеральной субсидии на благоустройство, на территории субъектов Российской Федерации реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды, в том числе мероприятия по благоустройству дворовых территорий и мероприятия по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта (далее - Комплекс первоочередных мероприятий по формированию комфортной городской среды).</p> <p>Основные обязательные мероприятия из Комплекса первоочередных мероприятий по формированию комфортной городской среды:</p> <p>1) муниципалитетами в 2017 году утверждены новые Правила благоустройства, соответствующие федеральным методическим рекомендациям³.</p> <p>2) приняты в соответствии с федеральными методическими рекомендациями и реализованы региональные (муниципальные) программы на период 2017 - 2020 годы с адресным перечнем объектов, благоустройство которых будет обеспечено в период реализации проекта, в том числе реализация 1 значимого мероприятия (из числа рекомендованных Минстроем России) каждый год, начиная с 2017 года.</p> <p>3) проведено благоустройство дворовых территорий⁴.</p> <p>4) проведено благоустройство объектов городской среды, отобранных по результатам общественного обсуждения с населением соответствующего муниципального образования⁵.</p> <p>5) проведено благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) на территории городов с численностью населения до 250 тыс. человек⁶.</p>
--	--

³ В случае, если действующие на территории муниципального образования правила благоустройства по оценке субъекта Российской Федерации соответствуют установленным федеральным требованиям, их переутверждение (актуализация) не требуется.

⁴ Указанное мероприятие реализуется в рамках муниципальных программ формирования комфортной городской среды, начиная с 2017 года.

⁵ В рамках реализации этого мероприятия, включаемого в муниципальную программу благоустройства могут включаться различные объекты инфраструктуры комфорта (парки (скверы), набережные, центральные улицы, уборка свалок, "зоны гостеприимства" и т.п. объекты. Указанный перечень будет сформирован в методических рекомендациях по формированию региональных (муниципальных) программ благоустройства. При формировании перечня объектов будет предусмотрено предоставление преимуществ объектам, находящимся на территории моногородов, а также муниципальных образований, участвующих в мероприятиях Чемпионата мира по футболу 2018 года.

⁶ В муниципальных образованиях - получателях субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), определенных в качестве таковых субъектами Российской Федерации.

б) отобраны субъектами Российской Федерации (по их усмотрению, но в соответствии с технологией и требованиями, установленными Минстроем России) реализованные проекты по благоустройству на конкурс лучших практик (ежегодно в период с 2017 по 2020 годы) в целях формирования Минстроем России Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству (не менее 1 проекта).

7) обучены представители субъектов Российской Федерации в соответствии с программой "Создание комфортной городской среды", утвержденной Минстроем России.

В составе Комплекса первоочередных мероприятий по формированию комфортной городской среды также могут быть реализованы следующие⁷:

- 1) благоустройство объектов и обустройство инфраструктуры для обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения⁸, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств.
- 2) приведение в нормативное состояние объектов региональной и муниципальной собственности согласно перечню и графиков, утвержденных соответственно субъектом Российской Федерации и муниципалитетом.
- 3) событийное наполнение благоустраиваемых пространств.
- 4) создание инструментов общественного контроля реализации проектов по благоустройству (принятие в муниципалитетах соответствующих порядков).
- 5) поощрение проектов по благоустройству, инициированных гражданами.
- 6) создание инструментов софинансирования проектов благоустройства гражданами (принятие соответствующих актов в муниципалитетах).
- 7) создание инфраструктуры спорта и отдыха (определяется по усмотрению региона).
- 8) благоустройство прилегающих к жилым домам территорий, в том числе дворов.
- 9) благоустройство популярных зон торговли.
- 10) формирование культурной ценности (идентичности) города.
- 11) создание пешеходной инфраструктуры.
- 12) создание инструментов повышения экономики муниципалитета - поддержка уличной торговли, услуг (ярмарки выходного дня и т.п.).
- 13) благоустройство пустырей и заброшенных зон в черте муниципалитета.
- 14) ликвидация домов, признанных аварийными и расселенных.

3. Разработана и внедрена система оценки качества городской среды в результате применения которой будет обеспечена возможность формирования индекса качества городской среды по следующим основным параметрам⁹:

- наличие правил благоустройства, соответствующих федеральным методическим рекомендациям,

⁷ Перечень может уточняться Минстроем России и более подробно будет прописан в правилах предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов по благоустройству.

⁸ Конкретный набор объектов определяется муниципальным образованием и указывается в муниципальной программе благоустройства.

⁹ Набор параметров может быть уточнен в результате формирования методики оценки качества городской среды.

	<ul style="list-style-type: none"> - наличие региональных (муниципальных) программ благоустройства, - наличие инструментов общественного контроля и участия горожан в развитии муниципалитета, - благоустройство городской инфраструктуры, дворовых территорий, объектов для маломобильных групп населения и иных объектов, - вовлеченность граждан в реализацию проектов по благоустройству, - наличие инфраструктуры спорта и отдыха, - наличие идентичности города, - благоустройство "знаковых городских объектов", популярных зон торговли, - событийное наполнение создаваемых пространств, - наличие реализованных проектов по благоустройству, включенных в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству, - отбор и реализация проектов, инициированных гражданами и иные мероприятия. <p>Оценка проводится с обязательным участием граждан, экспертов, по ее результатам муниципалитету¹⁰ присваивается индекс качества городской среды и осуществляется ранжирование по рейтингу благоустроенности, который будет публичен и доступен для всех заинтересованных лиц и будет призван стимулировать органы власти и самих граждан либо к улучшению состояния городской среды либо к ее поддержанию, если текущий рейтинг благоустроенности будет достаточным. На базе отранжированных муниципалитетов будет осуществлено ранжирование субъектов Российской Федерации.</p> <p>4. В период с 2017 по 2020 годы, в том числе, по итогам проведения Минстроем России ежегодного конкурса лучших практик по реализации проектов по благоустройству сформирован Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству в составе не менее 400 фактически реализованных проектов по благоустройству, в том числе ежегодно по 100 проектов по благоустройству.</p>
<p>Описание модели функционирования результатов проектов</p>	<p>Обеспечение улучшения качества городской среды:</p> <p>1. Принятие (актуализация действующих) новых современных правил благоустройства, соответствующих федеральным методическим рекомендациям и принятие муниципальных программ благоустройства с учетом мнения граждан, территориального общественного самоуправления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - качественно изменит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами), - запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, - запустит механизм финансового и (или) трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству, - сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий на территории муниципальных образований и другое.

¹⁰ На первом этапе (2017 - 2018 годы) данное ранжирование будет осуществляться в отношении населенных пунктов с численностью 1000 и более человек).

Благодаря созданию новой нормативной правовой базы на муниципальном уровне, отвечающей вышеуказанным требованиям, в Российской Федерации повсеместно будет создан механизм реализации мероприятий по благоустройству, отвечающий современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающий масштабное вовлечение граждан в реализацию указанных мероприятий, что позволит увеличить объем реализуемых мероприятий и реально улучшить качество среды проживания в населенных пунктах.

Будет построена модель реализации проектов по благоустройству, связывающая все уровни власти (федеральный, региональный, муниципальный) и непосредственно жителей и создающая четкую модель движения в реализации проекта с заранее обозначенными правилами отбора и поддержки проектов.

2. В рамках проекта (начиная с 2017 года) будет проведен сбор лучших практик реализации проектов по благоустройству от всех регионов, что позволит начать формирование и запуск функционирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству:

- продемонстрирует фактическую возможность реализации проектов по благоустройству,
- создаст основу для изучения и тиражирования положительного опыта,
- обеспечит информационную открытость и доступность лучших практик для всех заинтересованных лиц и особенно для инициативных граждан, которые хотели бы самостоятельно реализовывать проекты по благоустройству,
- создаст механизм поиска наиболее подходящего варианта решения проблемы благоустройства,
- простимулирует активность и вовлеченность граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству,
- окажет методологическую помощь в реализации проектов.

3. Созданная система оценки качества городской среды позволит обеспечить проведение на постоянной и системной основе оценки муниципальных образований, с вовлечением в эту работу самих граждан по итогам которой ежегодно будет составляться публичный рейтинг благоустроенности муниципалитетов Российской Федерации (далее - рейтинг благоустроенности городов).

Ежегодное составление рейтинга благоустроенности обеспечит привлечение внимания органов власти, граждан и общественности к решению одной из ключевых проблем современного состояния городской инфраструктуры - ее агрессивности и некомфортности для человека, в том числе:

- позволит сформировать понимание имеющихся достижений и актуальных проблем в сфере благоустройства конкретного муниципалитета;
- сделает публичными для граждан и общественности результаты работы органов власти в сфере благоустройства городской среды и создаст основу для оценки эффективности их работы в этой сфере;
- выявленные в результате рейтингования актуальные проблемы в сфере благоустройства будут положены в основу принятия управленческих решений органами власти при формировании соответствующих программ благоустройства с включением в их состав мероприятий, которые направлены на решение выявленных гражданами текущих проблем;
- позволит стимулировать самих граждан, представителей бизнеса к их вовлечению в реализацию мероприятий по благоустройству муниципалитетов, в том числе финансово;
- обеспечит распространение лучших практик в сфере создания комфортной городской среды, начиная с 2019 года, в том числе за счет привлечения внебюджетных источников финансирования.

	<p>4. Реализация на территории субъектов Российской Федерации в период 2017 - 2020 годов. Комплекса первоочередных мероприятий по формированию комфортной городской среды, приведет к:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формированию системы конкурсного отбора проектов по благоустройству, предполагающей отбор лучших и востребованных гражданами проектов; - созданию базы флагманских проектов, представляющих собой примеры лучших практик реализации мероприятий по благоустройству по всей стране тем самым сформировав опыт, применимый для России и возможный к тиражированию; - формированию качественной и современной муниципальной нормативной правовой базы по реализации мероприятий по благоустройству; - качественному изменению части городского пространства на территориях реализации проектов, тем самым повышению качества городской среды на конкретной территории и демонстрации органам власти и гражданам возможности практической реализации таких мероприятий и их результатов, создав основу для дальнейшего стимулирования реализации мероприятий по благоустройству; - формированию системы мониторинга исполнения мероприятий по благоустройству городской среды, реализуемых с участием средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации. <p>При этом, предоставляемая федеральная субсидия поможет реализовать крупные региональные проекты (при их наличии), оказанная с регионального уровня помощь муниципалитетам поможет в реализации знаковых муниципальных проектов по благоустройству, что в свою очередь позволит на муниципальном уровне вовлечь в реализацию проектов по благоустройству непосредственно граждан и бизнес, в том числе путем поощрения инициированных проектами гражданами или бизнесом. Тем самым создается сквозная ("сверху вниз" и "снизу вверх") система вовлечения в процесс благоустройства конкретной территории и синхронизация действий власти, граждан и бизнеса.</p> <p>Обучение представителей субъектов Российской Федерации и их последующее участие в реализации проектов сформирует в субъектах Российской Федерации центры современных компетенций по вопросам создания комфортной городской среды и создаст условия для дальнейшего тиражирования этих компетенций и реализации проектов по благоустройству с учетом современных требований.</p>
--	---

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок
	Утверждение паспорта проекта	завершение этапа	17 ноября 2016 г.
	Утверждение сводного плана проекта	завершение этапа	16 января 2017 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок
	<p>Разработан проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (далее - федеральная субсидия на благоустройство)</p>	<p>контрольная точка результата</p>	<p>25 ноября 2016 г.</p>
	<p>Сформированы и представлены в Минстрой России перечни территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления в рамках реализации Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 373-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признания утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 373-ФЗ) во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 8 июля 2016 г. № ДК-П9-4051</p>	<p>контрольная точка результата</p>	<p>1 декабря 2016 г.</p>
	<p>Принято решение о выделении средств федерального бюджета на предоставление в 2017 году федеральной субсидии на благоустройство, субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) (далее - федеральная субсидия на парки) в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" (далее - Приоритетный проект)</p>	<p>контрольная точка результата</p>	<p>19 декабря 2016 г.</p>
	<p>Разработан проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения федеральной субсидии на парки</p>	<p>контрольная точка результата</p>	<p>30 декабря 2016 г.</p>
	<p>Сформирован и представлен в Правительство Российской Федерации сводный перечень территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления в рамках</p>	<p>контрольная точка результата</p>	<p>31 декабря 2016 г.</p>

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок
	реализации Федерального закона № 373-ФЗ во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 8 июля 2016 г. № ДК-П9-4051		
	Проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления федеральной субсидии на благоустройство рассмотрен на Проектном комитете	контрольная точка результата	23 января 2017 г.
	Проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения федеральной субсидии на парки рассмотрен на Проектном комитете	контрольная точка результата	23 января 2017 г.
	Утвержден федеральный комплекс мер по информационно-разъяснительной работе среди граждан, бизнеса в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству	контрольная точка результата	25 января 2017 г.
	Сформирована и размещена на сайте Минстроя России первая редакция библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройству в субъектах Российской Федерации	контрольная точка результата	31 января 2017 г.
	Принято постановление Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределении федеральной субсидии на парки	контрольная точка результата	31 января 2017 г.
	Утверждены Методические рекомендации по подготовке муниципальных правил благоустройства	контрольная точка результата	30 апреля 2017 г.
	Утверждены Методические рекомендации по подготовке региональных (муниципальных) программ по благоустройству в 2017 году, утверждение и реализация которых является условием использования федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка результата	25 февраля 2017 г.
	Утверждены Методические рекомендации по подготовке региональных	контрольная точка	15 апреля 2017 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок
	(муниципальных) программ по благоустройству на 2018 - 2022 годы, утверждение и реализация которых является условием использования федеральной субсидии на благоустройство	результата	
	Принято постановление Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка результата	10 февраля 2017 г.
	Заклучены соглашения между Минстроем России и субъектами Российской Федерации о предоставлении в 2017 году федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка показателя	1 марта 2017 г.
	Заклучены соглашения между Минстроем России и субъектами Российской Федерации о предоставлении в 2017 году федеральной субсидии на парки	контрольная точка показателя	1 марта 2017 г.
	Разработан и внедрен функционал Межведомственного портала по управлению государственной собственностью в сети Интернет (МВ-Портал), позволяющий правообладателям административных зданий, находящихся в федеральной собственности, с помощью функционала "личных кабинетов" размещать информацию о состоянии административных зданий (нормативное / не нормативное), а также планах-графиках приведения этих зданий в нормативное состояние	контрольная точка результата	1 августа 2017 г.
	Проведено обучение не менее 500 представителей субъектов Российской Федерации по вопросам создания комфортной городской среды в 2017 году	контрольная точка показателя	1 июня 2017 г.
	Доработана государственная информационная система в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее- ГИС ЖКХ) в части создания модуля, предусматривающего размещение в ней утвержденных государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, обеспечение мониторинга их реализации и общественного контроля, а также возможность обсуждения гражданами в ГИС ЖКХ реализации таких программ	контрольная точка результата	1 июня 2017 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок
	Федеральными органами исполнительной власти, у которых на вещном праве находится федеральное имущество (административные здания и прилегающие территории), утверждены планы-графики реализации мероприятий по ремонту объектов федеральной собственности (административных зданий) и благоустройству прилегающих территорий в период 2017 - 2020 годов	контрольная точка результата	1 августа 2017 г.
	Внесены изменения в законодательство Российской Федерации в части уточнения полномочий органов местного самоуправления принимать решения о порядке и условиях привлечения собственников (законных владельцев) зданий, строений, сооружений, помещений в указанных объектах, к содержанию прилегающих к ним территорий	контрольная точка результата	1 июля 2017 г.
	Внесены изменения в совместный приказ Минкомсвязи России и Минстроя России от 29 февраля 2016 г. №74/114/пр "Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства", предусматривающих обязанность органов власти размещать в ГИС ЖКХ государственные программы субъектов Российской Федерации и муниципальные программы формирования современной городской среды и отчеты о реализации мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" для обеспечения мониторинга и общественного контроля	контрольная точка результата	1 июня 2017 г.
	Проведена промежуточная оценка выполнения субъектами Российской Федерации - получателями федеральной субсидии на благоустройство степени (хода) выполнения ими условий соглашений, заключенных с Минстроем России	контрольная точка результата	1 августа 2017 г.
	Проведена промежуточная оценка выполнения субъектами Российской Федерации - получателями федеральной субсидии на парки степени (хода) выполнения ими условий соглашений, заключенных с Минстроем России	контрольная точка результата	1 августа 2017 г.
	Дополнен паспорт проекта показателями "количество дворовых территорий,	контрольная точка	1 сентября 2017 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок
	<p>благоустроенных с участием средств федерального бюджета", "количество общественных территорий, благоустроенных с участием средств федерального бюджета", "количество городских парков, благоустроенных с участием средств федерального бюджета" на основании утвержденных муниципальных программ формирования комфортной городской среды в 2017 году в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169</p>	показателя	
	<p>Размещены в ГИС ЖКХ органами власти субъектов Российской Федерации утвержденные государственные программы субъектов Российской Федерации и муниципальные программы формирования современной городской среды 2017 года и отчеты о реализации мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" за первое полугодие 2017 года для обеспечения мониторинга и общественного контроля</p>	контрольная точка результата	<p>1 августа 2017 г. (далее в соответствии со сроками, установленными соглашениями, заключенными Минстроем России с субъектами Российской Федерации)</p>
	<p>Размещены в ГИС ЖКХ органами власти субъектов Российской Федерации утвержденные государственные программы субъектов Российской Федерации по благоустройству на 2018 - 2022 годы</p>	контрольная точка результата	15 сентября 2017 г.
	<p>Утверждена методика оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды"</p>	контрольная точка результата	1 июля 2017 г.
	<p>Утвержден порядок формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству, в том числе определен информационный ресурс, на котором будет осуществляться ведение реестра</p>	контрольная точка результата	1 сентября 2017 г.
	<p>Объявлен конкурс по отбору в 2017 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству</p>	контрольная точка результата	15 сентября 2017 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок
	Принято решение об условиях предоставления средств федерального бюджета в 2018 году и их размере в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта ¹¹	контрольная точка результата	15 августа 2017 г.
	Проведена промежуточная оценка степени достижения субъектами Российской Федерации - получателями федеральной субсидии на благоустройство показателей "количество дворовых территорий, благоустроенных с участием средств федерального бюджета", "количество общественных территорий, благоустроенных с участием средств федерального бюджета", "количество городских парков, благоустроенных с участием средств федерального бюджета"	контрольная точка результата	1 октября 2017 г.
	Проведена стратегическая оценка реализации Приоритетного проекта в 2017 году и, при необходимости, подготовлены корректировки настоящего паспорта, в том числе в части уточнения условий предоставления и использования средств федерального бюджета в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта	контрольная точка показателя	15 ноября 2017 г.
	Завершен прием заявок субъектов Российской Федерации на конкурс по отбору в 2017 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	1 декабря 2017 г.
	Принято решение о выделении средств федерального бюджета в 2018 году и их размере в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта, а также о распределении ¹²	контрольная точка результата	25 декабря 2017 г.
	Разработан проект постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета в 2018 году в целях	контрольная точка результата	1 декабря 2017 г.

¹¹ В случае, если в ходе формирования проекта федерального бюджета будут учтены предложения Министра России по выделению соответствующих средств.

¹² В случае, если в ходе формирования проекта федерального бюджета будут учтены предложения Министра России по выделению соответствующих средств.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок
	финансирования мероприятий Приоритетного проекта ¹³		
	Размещены в ГИС ЖКХ органами местного самоуправления муниципальные программы по благоустройству на 2018 - 2022 годы	контрольная точка результата	30 января 2018 г.
	Проект постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета в 2018 году в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта рассмотрен на Проектном комитете	контрольная точка результата	20 января 2018 г.
	Принято постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета в 2018 году в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта	контрольная точка результата	31 января 2018 г.
	Подведены и опубликованы на сайте Минстроя России итоги конкурса по отбору в 2017 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	1 февраля 2018 г.
	Составлен и опубликован на сайте Минстроя России рейтинг благоустроенности муниципальных образований в соответствии с утвержденной методикой "Индекс качества городской среды" по итогам 2017 года	контрольная точка результата	1 февраля 2018 г.
	Проведена актуализация методических документов Минстроя России в целях синхронизации с условиями предоставления средств федерального бюджета в 2018 году в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта	контрольная точка результата	10 февраля 2018 г.
	Подготовлен доклад о результатах мониторинга реализации в 2017 году плана-	контрольная точка	15 февраля 2018 г.

¹³ Здесь и далее в пунктах, касающихся вопросов предоставления средств федерального бюджета в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта, мероприятия реализуются с учетом сроков, определенных в соответствии с бюджетным законодательством, в случае принятия в рамках бюджетного процесса решения о выделении соответствующих средств.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок
	графика ремонта объектов федеральной собственности (административных зданий) и благоустройству прилегающих территорий и подготовлены (при необходимости) предложения по его актуализации	результата	
	По итогам конкурса 2017 года сформирован и опубликован на сайте Минстроя России Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	25 февраля 2018 г.
	Проведена оценка исполнения субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении в 2017 году федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка результата	1 марта 2018 г.
	Проведена оценка исполнения субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении в 2017 году федеральной субсидии на парки	контрольная точка результата	1 марта 2018 г.
	Заключены соглашения между Минстроем России и субъектами Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета в 2018 году в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта	контрольная точка показателя	1 марта 2018 г.
	Проведена актуализация библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройству в субъектах Российской Федерации по итогам анализа проектов 2017 года	контрольная точка показателя	1 марта 2018 г.
	Проведена промежуточная оценка выполнения субъектами Российской Федерации - получателями средств федерального бюджета в 2018 году в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта степени (хода) выполнения ими условий соглашений, заключенных с Минстроем России	контрольная точка результата	1 июля 2018 г.
	Объявлен конкурс по отбору в 2018 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	15 сентября 2018 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок
	Принято решение об условиях предоставления средств федерального бюджета в 2019 году в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта ¹⁴	контрольная точка результата	15 августа 2018 г.
	Проведена стратегическая оценка реализации Приоритетного проекта в 2018 году и, при необходимости, подготовлены корректировки настоящего паспорта, в том числе в части уточнения условий предоставления и использования средств федерального бюджета в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта	контрольная точка показателя	15 ноября 2018 г.
	Завершен прием заявок субъектов Российской Федерации на конкурс по отбору в 2018 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	1 декабря 2018 г.
	Принято решение о выделении в 2019 году средств федерального бюджета в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта, а также о распределении ¹⁵	контрольная точка результата	25 декабря 2018 г.
	Разработан проект постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении в 2019 году средств федерального бюджета в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта ¹⁶	контрольная точка результата	1 декабря 2018 г.
	Реализация в 2018 году федеральными органами исполнительной власти, у которых	контрольная точка	31 декабря 2018 г.

¹⁴ В случае, если в ходе формирования федерального бюджета будут учтены предложения Минстроя России по выделению соответствующих средств.

¹⁵ В случае, если в ходе формирования проекта федерального бюджета будут учтены предложения Минстроя России по выделению соответствующих средств.

¹⁶ Здесь и далее в пунктах, касающихся вопросов предоставления средств федерального бюджета в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта, мероприятия реализуются с учетом сроков, определенных в соответствии с бюджетным законодательством, в случае принятия в рамках бюджетного процесса решения о выделении соответствующих средств.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок
	на вещном праве находится федеральное имущество (административные здания и прилегающие территории), планов-графиков реализации мероприятий по ремонту объектов федеральной собственности (административных зданий) и благоустройству прилегающих территорий в период 2017 - 2020 годов	результата	
	Проект постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении в 2019 году средств федерального бюджета в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта рассмотрен на Проектном комитете	контрольная точка результата	20 января 2019 г.
	Принято постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении в 2019 году средств федерального бюджета в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта	контрольная точка результата	31 января 2019 г.
	Подведены и опубликованы на сайте Минстроя России итоги конкурса по отбору в 2018 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	1 февраля 2019 г.
	Подготовлен доклад о результатах мониторинга реализации в 2018 году плана-графика ремонта объектов федеральной собственности (административных зданий) и благоустройству прилегающих территорий и подготовлены (при необходимости) предложения по его актуализации	контрольная точка результата	15 февраля 2019 г.
	По итогам конкурса 2018 года актуализирован и опубликован на сайте Минстроя России Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	25 февраля 2019 г.
	Проведена оценка исполнения субъектами Российской Федерации соглашений об предоставлении в 2018 году средств федерального бюджета в целях	контрольная точка результата	1 марта 2019 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок
	финансирования мероприятий Приоритетного проекта		
	Заключены соглашения между Минстроем России и субъектами Российской Федерации о предоставлении в 2019 году средств федерального бюджета в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта	контрольная точка результата	1 марта 2019 г.
	Составлен и опубликован на сайте Минстроя России рейтинг благоустроенности муниципальных образований в соответствии с утвержденной методикой "Индекс качества городской среды" по итогам 2018 года	контрольная точка результата	1 марта 2019 г.
	Проведена актуализация библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройству в субъектах Российской Федерации по итогам анализа проектов 2018 года	контрольная точка показателя	1 марта 2019 г.
	Проведена промежуточная оценка выполнения субъектами Российской Федерации - получателями средств федерального бюджета в 2019 году в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта степени (хода) выполнения ими условий соглашений, заключенных с Минстроем России	контрольная точка результата	1 июля 2019 г.
	Объявлен конкурс по отбору в 2019 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	15 сентября 2019 г.
	Принято решение об условиях предоставления средств федерального бюджета в 2020 году и их размере в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта ¹⁷	контрольная точка результата	15 августа 2019 г.
	Проведена стратегическая оценка реализации Приоритетного проекта в 2019 году и, при необходимости, подготовлены корректировки настоящего паспорта, в том числе	контрольная точка показателя	15 ноября 2019 г.

¹⁷ В случае, если в ходе формирования федерального бюджета будут учтены предложения Минстроя России по выделению соответствующих средств.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок
	в части уточнения условий предоставления и использования средств федерального бюджета в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта		
	Завершен прием заявок субъектов Российской Федерации на конкурс по отбору в 2019 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	1 декабря 2019 г.
	Принято решение о выделении средств федерального бюджета в 2020 году средств федерального бюджета в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта, а также о распределении ¹⁸	контрольная точка результата	25 декабря 2019 г.
	Разработан проект постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета в 2020 году в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта ¹⁹	контрольная точка результата	1 декабря 2019 г.
	Реализация в 2019 году федеральными органами исполнительной власти, у которых на вещном праве находится федеральное имущество (административные здания и прилегающие территории), планов-графиков реализации мероприятий по ремонту объектов федеральной собственности (административных зданий) и благоустройству прилегающих территорий в период 2017 - 2020 годов	контрольная точка результата	31 декабря 2019 г.
	Проект постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета в 2020 году в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта рассмотрен на Проектном комитете	контрольная точка результата	20 января 2020 г.

¹⁸ В случае, если в ходе формирования проекта федерального бюджета будут учтены предложения Минстроя России по выделению соответствующих средств.

¹⁹ Здесь и далее в пунктах, касающихся вопросов предоставления средств федерального бюджета в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта, мероприятия реализуются с учетом сроков, определенных в соответствии с бюджетным законодательством, в случае принятия в рамках бюджетного процесса решения о выделении соответствующих средств.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок
	Принято постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета в 2020 году в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта	контрольная точка результата	31 января 2020 г.
	Подведены и опубликованы на сайте Минстроя России итоги конкурса по отбору в 2019 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	1 февраля 2020 г.
	Подготовлен доклад о результатах мониторинга реализации в 2019 году плана-графика ремонта объектов федеральной собственности (административных зданий) и благоустройству прилегающих территорий и подготовлены (при необходимости) предложения по его актуализации	контрольная точка результата	15 февраля 2020 г.
	По итогам конкурса 2019 года актуализирован и опубликован на сайте Минстроя России Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	25 февраля 2020 г.
	Проведена оценка исполнения субъектами Российской Федерации соглашений об предоставлении в 2019 году средств федерального бюджета в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта	контрольная точка результата	1 марта 2020 г.
	Заклучены соглашения между Минстроем России и субъектами Российской Федерации о предоставлении в 2020 году средств федерального бюджета в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта	контрольная точка результата	1 марта 2020 г.
	Составлен и опубликован на сайте Минстроя России рейтинг благоустроенности муниципальных образований в соответствии с утвержденной методикой "Индекс качества городской среды" по итогам 2019 года	контрольная точка результата	1 марта 2020 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок
	Проведена актуализация библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройству в субъектах Российской Федерации по итогам анализа проектов 2019 года	контрольная точка показателя	1 марта 2020 г.
	Проведена промежуточная оценка выполнения субъектами Российской Федерации - получателями средств федерального бюджета в 2020 году в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта степени (хода) выполнения ими условий соглашений, заключенных с Минстроем России	контрольная точка результата	1 июля 2020 г.
	Объявлен конкурс по отбору в 2020 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	15 сентября 2020 г.
	Завершен прием заявок субъектов Российской Федерации на конкурс по отбору в 2020 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	1 декабря 2020 г.
	Подведены и опубликованы на сайте Минстроя России итоги конкурса по отбору в 2020 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	1 февраля 2021 г.
	По итогам конкурса 2020 года актуализирован и опубликован на сайте Минстроя России Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	10 февраля 2021 г.
	Подготовлен доклад о результатах мониторинга реализации в 2020 году плана-графика ремонта объектов федеральной собственности (административных зданий)	контрольная точка результата	15 февраля 2021 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок
	и благоустройству прилегающих территорий и подготовлены (при необходимости) предложения по его актуализации		
	Проведена оценка исполнения субъектами Российской Федерации соглашений об предоставлении в 2020 средств федерального бюджета в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта	контрольная точка результата	1 марта 2021 г.
	Подготовлен итоговый отчет реализации Приоритетного проекта	завершение этапа	1 апреля 2021 г.
	Проект завершен. Итоговый отчет утвержден.	завершение этапа	1 мая 2021 г.

4. Бюджет приоритетного проекта

Источники	Наименование	Уровни бюджетного	Год реализации	Всего
-----------	--------------	-------------------	----------------	-------

финансирования	мероприятия приоритетного проекта	финансирования, млн. руб.	2017	2018	2019	2020	
Бюджетные источники, млн руб.	Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	Федеральный бюджет	25 101,36	20 000,00 ²⁰	20 000,00	20 000,00	85 101,36
		Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	16 508,931	7 500 ²¹	7 500	7 500	39008,931
		В том числе местные бюджеты органов местного самоуправления ²²	-	-	-	-	-
	Итого:		41610,291	27 500,00	27 500,00	27 500,00	124110,291
	Поддержка обустройства мест массового отдыха населения	Федеральный бюджет	500,00 ²³	-	-	-	500,00
Бюджеты субъектов Российской		163,405	-	-	-	163,405	

²⁰ Здесь и далее по 2019, 2020 годам, а также по итоговой сумме объем средств будет уточняться в соответствии с принятыми и отраженными в федеральном бюджете в установленном порядке решениями о финансировании приоритетного проекта.

²¹ Здесь и далее по 2019, 2020 годам, а также по итоговой сумме объем средств будет уточняться в соответствии с принятыми и отраженными в федеральном, региональных, местных бюджетах в установленном порядке решениями о финансировании приоритетного проекта.

²² Реализация проекта предполагает софинансирование органами местного самоуправления по решению субъекта Российской Федерации. Размер средств определяется в нормативном правовом акте субъекта Российской Федерации, устанавливающего расходное обязательство субъекта Российской Федерации.

²³ Указанные средства в соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год на плановый период 2018 и 2019 годов" прямо не включены в состав расходов по приоритетному проекту и учитываются в бюджете отдельно.

Источники финансирования	Наименование мероприятия приоритетного проекта	Уровни бюджетного финансирования, млн. руб.	Год реализации				Всего
			2017	2018	2019	2020	
	(городских парков)	Федерации					
		Местные бюджеты органов местного самоуправления ²⁴	-	-	-	-	-
	Итого:		663,405	-	-	-	663,405
	Итого по приоритетному проекту	Федеральный бюджет	25601,36	20 000	20 000	20 000	85601,36
		Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	16672,336	7500	7500	7500	39172,336
		Местные бюджеты органов местного самоуправления ²⁵	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники, млн руб.		0	0	0	0	0
	Итого (вариант)		42273,696	27500	27500	27 500	124773,696

5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска / возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
-------	----------------------------------	---

Ключевые риски

²⁴ Реализация проекта предполагает софинансирование органами местного самоуправления по решению субъекта Российской Федерации. Размер средств определяется в нормативном правовом акте субъекта Российской Федерации, устанавливающим расходное обязательство субъекта Российской Федерации.

²⁵ Реализация проекта предполагает софинансирование органами местного самоуправления по решению субъекта Российской Федерации. Размер средств определяется в нормативном правовом акте субъекта Российской Федерации, устанавливающего расходное обязательство субъекта Российской Федерации.

№ п/п	Наименование риска / возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
1.	Отсутствие заявок субъектов Российской Федерации на получение средств федеральной субсидии на благоустройство, непредставление проектов на конкурс лучших практик в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	<p>1. Активная работа и вовлечение высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, глав муниципальных образований, их объединений, граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству.</p> <p>2. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству.</p> <p>3. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Правительства Российской Федерации, Проектного комитета, президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (далее - Президиум Совета) в адрес высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов.</p>
2.	Несоблюдение субъектами Российской Федерации условий соглашений, заключенных с Минстроем России, на получение федеральной субсидий на благоустройство, реализация в неполном объеме региональных (муниципальных) программ благоустройства, в том числе Комплекса первоочередных мероприятий по формированию комфортной городской среды	<p>1. Формирование четкого графика реализации соглашения с максимально конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами.</p> <p>2. Установление в соглашениях ответственности конкретных должностных лиц субъекта Российской Федерации за нарушение условий соглашений, вплоть до освобождения от должности.</p> <p>3. Создание системы контроля и мониторинга в режиме он-лайн за исполнением соглашений, позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержденного графика исполнения соглашений и устранять их.</p> <p>4. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Правительства Российской Федерации, Проектного комитета, Президиума Совета в адрес высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов.</p>
3.	Отсутствие средств федерального, региональных (муниципальных) бюджетов для финансирования проектов по благоустройству	<p>1. Реализация в субъектах Российской Федерации, с которыми заключены соглашения требования об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории.</p> <p>2. Оказание субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям поддержки в реализации мероприятий по благоустройству за счет средств федерального бюджета.</p>

№ п/п	Наименование риска / возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
4.	Отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества городской среды и формирования индекса качества городской среды в соответствии с разработанной методикой, в том числе низкая степень участия в этой работе органов власти в муниципальных образованиях	<ol style="list-style-type: none"> 1. Активная работа и вовлечение глав муниципальных образований, участвующих в сборе информации для формирования индекса, в том числе через ресурс высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, в процесс проведения оценки качества городской среды. 2. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Правительства Российской Федерации, Проектного комитета, Президиума Совета в адрес высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов. 3. Корректировка при необходимости методики оценки качества городской среды и формирования соответствующего индекса.
5.	Непринятие муниципальными образованиями новых современных, соответствующих федеральным методическим документам, правил благоустройства	<ol style="list-style-type: none"> 1. Активная работа и вовлечение глав муниципальных образований, в том числе через ресурс высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, в процесс принятия правил благоустройства. 2. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Правительства Российской Федерации, Проектного комитета, Президиума Совета в адрес высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов. 3. Создание на федеральном уровне единой методологии принятия правил благоустройства.
6.	Недостаточно высокий уровень качества проектов по благоустройству, представленных субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение предварительной методологической работы, в том числе с привлечением экспертов, с субъектами Российской Федерации в рамках подготовки ими проектов по благоустройству. 2. Проведение обучения представителей субъектов Российской Федерации в рамках реализации соглашений о предоставлении субсидий в целях финансирования реализации проектов по благоустройству. 3. Формирование библиотеки лучших практик по реализации проектов по благоустройству. 4. Унификация процесса отбора проектов по благоустройству посредством принятия на

№ п/п	Наименование риска / возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
		федеральном уровне модельного документа, регламентирующего порядок проведения отбора проектов, представляемых субъектами Российской Федерации на конкурс.
7.	Неисполнение федеральными органами исполнительной власти графиков приведения в нормативное состояние административных зданий, находящихся в федеральной собственности	<p>1. Организация со стороны Росимущества контроля с использованием разработанного функционал Межведомственного портала по управлению государственной собственностью в сети Интернет (МВ-Портал) соблюдения планов-графиков реализации мероприятий по ремонту объектов федеральной собственности (административных зданий) и благоустройства прилегающих территорий.</p> <p>2. Инициирование, Росимуществом, при необходимости, дополнительных поручений Правительства Российской Федерации, Проектного комитета, Президиума Совета в адрес федеральных органов исполнительной власти в целях реализации мероприятий паспорта проектов.</p>
		Возможность
1	Запрос представителей бизнеса на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и (или) соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства на определенных территориях (например, обустройство заброшенного парка) привлечет граждан как потенциальных потребителей услуг, предлагаемых бизнесом	<p>Обязательное вовлечение представителей бизнеса в проработку проектов благоустройства знаковых городских объектов</p> <p>Определение условия участия бизнеса в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе в Минстрое России</p>
2	Запрос граждан на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в ввиду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, обустройство дворовых территорий), обеспечит повышение комфорта проживания и создаст дополнительные стимулы для активного участия граждан в реализации	<p>Обязательное обсуждение проектов по благоустройству, представляемых на конкурс в Минстрой России, с гражданами</p> <p>Определение условия участия граждан в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе в Минстрое России</p> <p>Создание алгоритмов участия граждан в формировании и реализации проектов по благоустройству, в том числе создание системы "обратной связи" с гражданами</p>

№ п/п	Наименование риска / возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
	<p>конкретных проектов</p> <p>3 Запрос представителей общественных организаций (объединений), в том числе представляющих интересы определенных групп граждан (например, Общество защиты инвалидов, молодежные объединения) на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения) будет отвечать интересам указанных организаций</p>	<p>Обязательное обсуждение проектов по благоустройству, представляемых на конкурс в Минстрой России, с привлечением общественных организаций (объединений)</p> <p>Определение условия участия общественных организаций (объединений) в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе в Минстрое России</p> <p>Создание алгоритмов участия общественных организаций (объединений) в формировании и реализации проектов по благоустройству, в том числе создание системы "обратной связи" с представителями общественных организаций (объединений)</p>

6. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 323)
Взаимосвязь с другими проектами и программами	"Комплексное развитие моногородов", "Безопасные и качественные дороги", "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг"
Формальные основания для инициации	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"
Дополнительная информация	Ограничения: наличие стратегических рисков реализации проекта, указанных в соответствующем разделе проектного предложения. Предложения по форме реализации Проекта - Программы: создание в Минстрое России проектного офиса в виде структурного подразделения Минстроя России - Департамента городской среды

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

"Формирование комфортной городской среды"

1. Обоснование проекта

Современные тренды, такие, как смена технологического уклада, эффективное использование всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, пространство, время), активное внедрение информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской среды.

Современный горожанин воспринимает всю территорию города как единое пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить социальную напряженность, на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости. В комфортных, современных и безопасных районах городов формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей, растет востребованность недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места.

Сегодня горожанину важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов.

Вместе с тем понятных требований к организации современного городского пространства, в том числе, предполагающих вовлечение в этот процесс самих граждан, а также программы их достижения в настоящее время в России нет. Существующие программы благоустройства носят точечный, несистемный характер, не имеют критериев оценки эффективности и даже минимальных параметров необходимых работ. Мероприятия в части повышения показателей доступности среды для маломобильных групп, как правило, направлены на обеспечение доступности лишь отдельных объектов.

В этой связи важно сформировать и поддержать на государственном уровне не только тренд создания комфортной городской среды, но и определить ее ключевые параметры.

2. Методика расчета показателей проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных
1.	Количество реализованных на территории Российской Федерации проектов по благоустройству, включенных в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству (шт.)	шт.	2017 - 2020 годы	X - количество реализованных на территории Российской Федерации проектов по благоустройству, включенных в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	Количество реализованных на территории Российской Федерации проектов по благоустройству, включенных в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	Отчет субъекта Российской Федерации об исполнении соглашения и принятие его Минстром России	Субъекты Российской Федерации	Минстрой России
2.	Количество представителей субъектов Российской Федерации, прошедших обучение по вопросам создания комфортной городской среды (чел.)	чел.	2017 - 2020 годы	X - количество обученных человек,	Количество обученных человек, Количество запланированных к обучению человек	Отчет субъекта Российской Федерации об исполнении соглашения и принятие его Минстром России	Субъекты Российской Федерации	Минстрой России

3. Структурная декомпозиция результатов проекта

№ п/п	Результат проекта	Требование к результату проекта
1.	Муниципальными образованиями на территории Российской Федерации приняты (актуализированы действующие) новые современные правила благоустройства, соответствующие федеральным методическим рекомендациям	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждены Методические рекомендации по подготовке муниципальных правил благоустройства. 2. Муниципальными образованиями на территории Российской Федерации приняты (актуализированы действующие) новые современные правила благоустройства, соответствующие федеральным методическим рекомендациям. 3. Субъектами Российской Федерации осуществлена проверка соответствия утвержденных муниципалитетами правил благоустройства на предмет соответствия федеральным методическим рекомендациям. 4. Минстроем России осуществлена выборочная проверка соответствия утвержденных муниципалитетами правил благоустройства на предмет соответствия федеральным методическим рекомендациям.
2.	Разработана и внедрена система оценки качества городской среды и проведена оценка качества городской среды с формированием индекса качества городской среды	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждена методика оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды". 2. Проведена оценка качества городской среды муниципальных образований²⁶. 3. Сформирован индекс качества городской среды по конкретному муниципальному образованию и в целом субъекту Российской Федерации. 4. Опубликован рейтинг муниципальных образований и субъектов Российской Федерации на основе индекса качества городской среды.
3.	На территории Российской Федерации в период с 2017 по 2020 годы в рамках исполнения региональных и муниципальных программ (сформированных на уровне населенных пунктов с численностью населения 1000 и более человек) по благоустройству, финансируемых в том числе за счет средств субсидий из федерального бюджета, реализованы первоочередные мероприятия по формированию комфортной городской среды	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принято решение о выделении средств федерального бюджета на предоставление федеральной субсидии на благоустройство, федеральной субсидии на парки. 2. Принято постановление Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления федеральной субсидии на благоустройство, правил предоставления и распределения субсидии на парки. 3. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство, федеральной субсидии на парки. 4. Запущена система мониторинга за исполнением субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство,

²⁶ На первом этапе (2017 - 2018 годы) данное ранжирование будет осуществлено в отношении населенных пунктов с численностью 1000 и более человек.

№ п/п	Результат проекта	Требование к результату проекта
		<p>федеральной субсидии на парки.</p> <p>5. Минстром России утверждены Методические рекомендации по подготовке региональных (муниципальных) программ по благоустройству, утверждение и реализация которых является условием использования федеральной субсидии на благоустройство.</p> <p>6. Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о реализации соглашений о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство, федеральной субсидии на парки.</p> <p>7. Минстром России проведена проверка отчета субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство, федеральной субсидии на парки.</p>
4.	<p>За период с 2017 по 2020 годы проведено обучение не менее 2000 человек (в среднем по 23 представителя от каждого субъекта Российской Федерации) из числа представителей региональных проектных групп, муниципальных образований, на территории которых будут реализовываться проекты по благоустройству, а также лиц, ответственных за реализацию отобранных проектов по благоустройству.</p>	<p>1. Разработана и Минстром России утверждена программа обучения "Создание комфортной городской среды".</p> <p>2. Собраны заявки субъектов Российской Федерации на проведение обучения их представителей.</p> <p>3. Проведено обучение представителей субъектов Российской Федерации.</p>
5.	<p>В период с 2017 по 2020 годы по итогам проведения Минстром России ежегодного конкурса лучших практик по реализации проектов благоустройства сформирован Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству в составе не менее 400 фактически реализованных проектов по благоустройству, в том числе ежегодно по 100 проектов по благоустройству.</p>	<p>1. Минстром России объявлен конкурс по отбору проектов по благоустройству в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству.</p> <p>2. Субъектами Российской Федерации представлены проекты по благоустройству в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству.</p> <p>3. Минстром России подведены итоги конкурса по отбору проектов по благоустройству в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству.</p> <p>4. Минстром России сформирован и размещен в открытом доступе Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству.</p>

№ п/п	Результат проекта	Требование к результату проекта
----------	-------------------	---------------------------------

4. Обоснование достижения показателей проекта

В 2017 году за счет выделенного объема средств федерального бюджета в размере 20 500 млрд. рублей планируется привлечь средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в общем объеме 6 645 млрд. рублей.

Начиная с 2018 года до 2020 года объем средств федерального бюджета прогнозно обозначен в размере 20000 млрд. рублей ежегодно и за счет него предусматривается финансирование мероприятий по созданию комфортной городской среды в качестве субсидий федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, а также из бюджетов субъектов Российской Федерации в размере ориентировочно 7 500 млрд. рублей ежегодно.

5. Календарный план-график проекта

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
1.	Утверждение паспорта проекта	64	19 сентября 2016 г. ²⁷	21 ноября 2016 г.	Паспорт проекта	Минстрой России
2.	Утверждение сводного плана проекта	60	18 ноября 2016 г.	16 января 2017 г.	Сводный план проекта	Минстрой России
3.	Формирование перечня территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления в рамках реализации Федерального закона № 373-ФЗ во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 8 июля 2016 г. № ДК-П9-4051	147	8 июля 2016 г. ²⁸	1 декабря 2016 г.	Перечни территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления	Субъекты Российской Федерации, органы местного самоуправления
4.	Принятие решения о выделении средств федерального бюджета на предоставление в 2017 году федеральных субсидий на благоустройство, парки в рамках реализации Приоритетного проекта ²⁹	66	15 октября 2016 г.	19 декабря 2016 г.	Федеральный закон	Минфин России
5.	Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации	9	17 ноября 2016 г.	25 ноября 2016 г.	Проект постановления Правительства	Минстрой России

²⁷ За исключением срока начала реализации мероприятия, указанного в пункте 3 календарного плана-графика проекта, установленного с учетом соответствующего срока поручения Правительства Российской Федерации.

²⁸ Срок указан с учетом даты соответствующего поручения Правительства Российской Федерации.

²⁹ В случае, если в ходе формирования федерального бюджета будут учтены предложения Минстроя России по выделению соответствующих средств.

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
	Федерации об утверждении правил предоставления и распределения федеральной субсидии на благоустройство				Российской Федерации	
6.	Принятие федерального комплекса мер по информационно-разъяснительной работе среди граждан в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов благоустройству на 2017 - 2020 годы	70	17 ноября 2016 г.	25 января 2017 г.	Ведомственный акт	Минстрой России
7.	Формирование первой редакции библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройству в субъектах Российской Федерации	76	17 ноября 2016 г.	31 января 2017 г.	Ведомственный акт	Минстрой России
8.	Подготовка проекта Методических рекомендаций по подготовке муниципальных правил благоустройства	62	18 ноября 2016 г.	18 января 2017 г.	Проект Методических рекомендаций	Минстрой России
9.	Подготовка проекта Методических рекомендаций по подготовке региональных (муниципальных) программ по благоустройству на 2017 год, утверждение	62	18 ноября 2016 г.	18 января 2017 г.	Проект Методических рекомендаций	Минстрой России
	и реализация которых является условием использования федеральной субсидии на благоустройство					

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
10.	Подготовка проекта Методических рекомендаций по подготовке региональных (муниципальных) программ по благоустройству на 2018 - 2022 годы утверждение и реализация которых является условием использования федеральной субсидии на благоустройство	62	18 ноября 2016 г.	18 января 2017 г.	Проект Методических рекомендаций	Минстрой России
11.	Подготовка проекта методики оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды"	103	19 ноября 2016 г.	1 марта 2017 г.	Проект методики	Минстрой России
12.	Формирование сводного перечня территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления в рамках реализации Федерального закона № 373-ФЗ во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 8 июля 2016 г. № ДК-П9-4051	30	2 декабря 2016 г.	31 декабря 2016 г.	Сводный перечень территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления	Минстрой России с участием субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления
13.	Согласование и принятие постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения субсидии на благоустройство	68	5 декабря 2016 г.	10 февраля 2017 г.	Постановление Правительства Российской Федерации	Минстрой России Аппарат Правительства Российской Федерации

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
14.	Утверждение Методических рекомендаций по подготовке муниципальных правил благоустройства	132	18 декабря 2016 г.	30 апреля 2017 г.	Ведомственный акт	Минстрой России
15.	Утверждение Методических рекомендаций по подготовке региональных (муниципальных) программ по благоустройству на 2017 год, утверждение и реализация которых является условием использования федеральной субсидии на благоустройство	61	18 декабря 2016 г.	16 февраля 2017 г.	Ведомственный акт	Минстрой России
16.	Утверждение Методических рекомендаций по подготовке региональных (муниципальных) программ по благоустройству на 2018 - 2022 годы утверждение и реализация которых является условием использования федеральной субсидии на благоустройство	119	18 декабря 2016 г.	15 апреля 2017 г.	Ведомственный акт	Минстрой России
17.	Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации об утверждении и распределении федеральной субсидии на парки	13	18 декабря 2016 г.	30 декабря 2016 г.	проект постановления Правительства Российской Федерации	Минстрой России
18.	Принятие региональных комплексов мер по информационно-	61	1 февраля 2017 г.	10 апреля 2017 г.	Акты субъектов Российской Федерации	Субъекты Российской Федерации

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
	разъяснительной работе среди граждан в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству на 2017 - 2020 годы					Федерации
19.	Принятие постановления Правительства Российской Федерации об утверждении и распределении федеральной субсидии на парки	31	1 января 2017 г.	31 января 2017 г.	Постановление Правительства Российской Федерации	Минстрой России
20.	Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство в 2017 году	35	26 января 2017 г.	1 марта 2017 г.	Соглашения с субъектами Российской Федерации	Минстрой России Субъекты Российской Федерации
21.	Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении федеральной субсидии на парки в 2017 году	35	26 января 2017 г.	1 марта 2017 г.	Соглашения с субъектами Российской Федерации	Минстрой России Субъекты Российской Федерации
22.	Подготовка изменений в законодательство Российской Федерации в части уточнения полномочий органов местного самоуправления принимать решения о порядке и условиях привлечения собственников (законных владельцев) зданий, строений, сооружений, помещений в указанных объектах, к содержанию прилегающих к ним	74	1 февраля 2017 г.	15 апреля 2017 г.	Проект федерального закона	Минстрой России

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
	территорий					
23.	Разработка и внедрение функционала Межведомственного портала по управлению государственной собственностью в сети Интернет (МВ-Портал), позволяющий правообладателям административных зданий, находящихся в федеральной собственности, с помощью функционала "личных кабинетов" размещать информацию о состоянии административных зданий (нормативное/не нормативное), а также планах-графиках приведения этих зданий в нормативное состояние	121	1 апреля 2017 г.	1 августа 2017 г.	Отчет о разработке и внедрении	Росимущество с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти
24.	Проведение обучения представителей субъектов Российской Федерации (не менее 250 человек) по вопросам создания комфортной городской среды в 2017 году	15	1 марта 2017 г.	15 марта 2017 г.	Отчет о проведении обучения	Минстрой России
25.	Подготовка проекта порядка формирования и ведения Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству, в том числе определен информационный ресурс,	61	1 марта 2017 г.	30 апреля 2017 г.	Проект ведомственного акта	Минстрой России

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
	на котором будет осуществляться ведение реестра					
26.	Проведение обсуждения проекта методики оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды"	60	2 марта 2017 г.	30 апреля 2017 г.	Отчет	Минстрой России эксперты, представители общественных организаций
27.	Доработка проекта методики оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды"	31	1 мая 2017 г.	31 мая 2017 г.	Доработанный проект методики	Минстрой России эксперты, представители общественных организаций
28.	Доработка ГИС ЖКХ в сфере жилищно-коммунального хозяйства в части создания модуля, предусматривающего размещение в ней утвержденных государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, обеспечения мониторинга их реализации и общественного контроля, а также возможность обсуждения гражданами в ГИС ЖКХ реализации таких программ	51	11 апреля 2017 г.	1 июня 2017 г.	Отчет о разработке и внедрении	Минкомсвязи России

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
29.	Внесение изменений в совместный приказ Минкомсвязи России и Минстроя России от 29 февраля 2016 г. №74/114/пр "Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства", предусматривающих обязанность органов власти размещать в ГИС ЖКХ государственные программы субъектов Российской Федерации и муниципальные программы формирования современной городской среды и отчеты о реализации мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" для обеспечения мониторинга и общественного контроля	51	11 апреля 2017 г.	1 июня 2017 г.	Приказ	Минкомсвязи России Минстрой России
30.	Размещение в ГИС ЖКХ органами власти субъектов Российской Федерации утвержденных государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 2017 года и отчетов	60	1 июня 2017 г.	1 августа 2017 г.	Отчет о размещении	Минкомсвязи России

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
	о реализации мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" за первое полугодие 2017 года для обеспечения мониторинга и общественного контроля					
31.	Размещение в ГИС ЖКХ органами власти субъектов Российской Федерации утвержденных государственных программ субъектов Российской Федерации по благоустройству на 2018 - 2022 годы	15	1 сентября 2017 г.	15 сентября 2017 г.	Отчет о размещении	Минкомсвязи России
32.	Обсуждение и утверждение порядка формирования и ведения Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству, в том числе определен информационный ресурс, на котором будет осуществляться ведение реестра	124	1 мая 2017 г.	1 сентября 2017 г.	Ведомственный акт	Минстрой России
33.	Дополнительное обсуждение и утверждение методики оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды"	31	1 июня 2017 г.	1 июля 2017 г.	Ведомственный акт	Минстрой России
34.	Приняты изменения в законодательство Российской Федерации в части уточнения полномочий органов местного	75	16 апреля 2017 г.	1 июля 2017 г.	Федеральный закон	Минстрой России

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
	самоуправления принимать решения о порядке и условиях привлечения собственников (законных владельцев) зданий, строений, сооружений, помещений в указанных объектах, к содержанию прилегающих к ним территорий					
35.	Подготовка и рассмотрение на Проектном комитете планов-графиков реализации мероприятий по ремонту объектов, находящихся в федеральной собственности и благоустройству прилегающих территорий в 2017 - 2020 годах	32	1 мая 2017 г.	1 августа 2017 г.	Планы-графики	Росимущество с участием правообладателей объектов федеральной собственности (административных зданий)
36.	Проведение промежуточной оценки исполнения субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство и степени (хода) исполнения ими условий соглашений, заключенных с Минстроем России	30	1 июля 2017 г.	30 июля 2017 г.	Заключение	Минстрой России
37.	Проведение промежуточной оценки исполнения субъектами Российской Федерации	30	1 июля 2017 г.	30 июля 2017 г.	Заключение	Минстрой России

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
	Федерации соглашений о предоставлении федеральной субсидии на парки и степени (хода) исполнения ими условий соглашений, заключенных с Минстроем России					
38.	Дополнение паспорта проекта показателями "количество дворовых территорий, благоустроенных с участием средств федерального бюджета", "количество общественных территорий, благоустроенных с участием средств федерального бюджета", "количество городских парков, благоустроенных с участием средств федерального бюджета" на основании утвержденных муниципальных программ формирования комфортной городской среды в 2017 году в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169	60	1 июля 2017 г.	1 сентября 2017 г.	Внесение изменений в паспорт	Минстрой России
39.	Запуск системы оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды" в 2017 году	166	2 июля 2017 г.	14 декабря 2017 г.	Ведомственный акт	Минстрой России
40.	Принятие решения об условиях предоставления средств федерального бюджета в 2018 году в целях финансирования мероприятий	62	15 августа 2017 г.	15 августа 2017 г.	Решение Проектного комитета	Минфин России Минстрой России

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
	Приоритетного проекта ³⁰					
41.	Объявление конкурса по отбору в 2017 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	14	2 сентября 2017 г.	15 сентября 2017 г.	Ведомственный акт	Минстрой России
42.	Прием заявок субъектов Российской Федерации на конкурс по отбору в 2017 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	76	16 сентября 2017 г.	30 ноября 2017 г.	Отчет о приемке заявок	Минстрой России
43.	Проведена промежуточная оценка степени достижения субъектами Российской Федерации - получателями федеральной субсидии на благоустройство показателей "количество дворовых территорий, благоустроенных с участием средств федерального бюджета", "количество общественных территорий, благоустроенных с участием средств	60	1 сентября 2017 г.	1 октября 2017 г.	Отчет	Минстрой России

³⁰ В случае, если в ходе формирования федерального бюджета будут учтены предложения Министра России по выделению соответствующих средств.

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
	федерального бюджета", "количество городских парков, благоустроенных с участием средств федерального бюджета"					
44.	Принятие решения о выделении в 2018 году средств федерального бюджета в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта, а также о распределении ³¹	72	15 октября 2017 г.	25 декабря 2017 г.	Федеральный закон	Минфин России Минстрой России
45.	Проведение стратегической оценки реализации Приоритетного проекта в 2017 году, в том числе в части уточнения условий предоставления и использования средств федерального бюджета в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта	32	15 октября 2017 г.	15 ноября 2017 г.	Заключение	Минстрой России
46.	Подготовка по итогам проведенной стратегической оценки хода реализации Приоритетного проекта в 2017 году, при необходимости, предложений по корректировке настоящего паспорта, в том числе в части уточнения условий предоставления средств федерального бюджета в целях финансирования	31	16 ноября 2017 г.	16 декабря 2017 г.	Доклад Министра России	Минстрой России

³¹ В случае принятия решения Проектным комитетом о продолжении финансирования мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" за счет средств федерального бюджета.

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
	мероприятий Приоритетного проекта и представление их в Проектный комитет					
47.	Реализация в 2017 году федеральными органами исполнительной власти, у которых на вещном праве находится федеральное имущество (административные здания и прилегающие территории), планов-графиков реализации мероприятий по ремонту объектов федеральной собственности (административных зданий) и благоустройству прилегающих территорий в период 2017 - 2020 годов	212	1 июня 2017 г.	31 декабря 2017 г.	Отчеты о реализации	Росимущество с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти
48.	Оценка заявок субъектов Российской Федерации и подведение итогов конкурса по отбору в 2017 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	45	2 декабря 2017 г.	15 января 2018 г.	Отчет о проведении конкурса	Минстрой России
49.	Размещение в ГИС ЖКХ органами местного самоуправления Российской Федерации утвержденных муниципальных программ по	30	31 декабря 2017 г.	30 января 2018 г.	Отчет о размещении	Минкомсвязи России

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
	благоустройству на 2018 - 2022 годы					
50.	Формирование и опубликование на сайте Минстроя России по итогам конкурса 2017 года Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	86	2 декабря 2017 г.	25 февраля 2018 г.	Федеральный реестр	Минстрой России
51.	Организация обработки полученных данных, подведение итогов и размещение на сайте Минстроя России результатов проведенной в 2017 году оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды"	49	15 декабря 2017 г.	1 февраля 2018 г.	Отчет	Минстрой России
52.	Разработка проектов постановлений Правительства Российской Федерации в целях осуществления финансирования мероприятий Приоритетного проекта ³²	16	15 ноября 2017 г.	1 декабря 2017 г.	проекты актов Правительства Российской Федерации	Минстрой России
53.	Рассмотрение Проектным комитетом предложений по корректировке настоящего паспорта в 2018 году (в случае, если осуществлялась их подготовка) и принятие по ним решений	15	16 декабря 2017 г.	30 декабря 2017 г.	Доклад Минстроя России	Минстрой России

³² При условии принятия решения о финансировании мероприятий Приоритетного проекта за счет средств федерального бюджета.

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
54.	В случае принятия Проектным комитетом предложений по корректировке Приоритетного проекта в 2018 году, доработка настоящего паспорта	-	31 декабря 2017 г.	срок, установленный Проектным комитетом	Актуализированный паспорт проекта	Минстрой России
55.	Подведение итогов проведения в 2017 году информационно-разъяснительной работы среди граждан в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству на 2017 - 2020 годы	31	1 января 2018 г.	31 января 2018 г.	Отчет Минстроя России, отчеты субъектов Российской Федерации	Минстрой России, субъекты Российской Федерации
56.	Проведение оценки исполнения субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство по итогам 2017 года (принятие отчетов субъектов Российской Федерации)	60	1 января 2018 г.	1 марта 2018 г.	Отчет Минстроя России	Минстрой России Субъекты Российской Федерации
57.	Проведение оценки исполнения субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении федеральной субсидии на парки по итогам 2017 года (принятие отчетов субъектов Российской Федерации)	60	1 января 2018 г.	1 марта 2018 г.	Отчет Минстроя России	Минстрой России Субъекты Российской Федерации
58.	Проведение оценки исполнения в	46	1 января 2018 г.	15 февраля 2018 г.	Отчет Росимущества	Росимущество с

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
	2017 году плана-графика ремонта объектов федеральной собственности (административных зданий) и благоустройства прилегающих территорий и подготовлены (при необходимости) предложения по его актуализации ³³					участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти
59.	Подготовка актуализированных версий методических документов Минстроя России в целях синхронизации с условиями предоставления средств федерального бюджета в целях финансирования Приоритетного проекта в 2018 году	31	1 января 2018 г.	31 января 2018 г.	Проекты документов	Минстрой России
60.	Принятие постановлений Правительства Российской Федерации в целях осуществления финансирования Приоритетного проекта	31	1 января 2018 г.	1 февраля 2018 г.	Постановление Правительства Российской Федерации	Минстрой России
61.	Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта в 2018 году	28	1 февраля 2018 г.	28 февраля 2018 г.	Соглашения	Минстрой России Субъекты Российской Федерации
62.	Проведение актуализации библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройств в субъектах	29	1 февраля 2018 г.	1 марта 2018 г.	Актуализированная библиотека	Минстрой России

³³ В случае подготовки таких предложений реализуются мероприятия по рассмотрению и утверждению актуализированного графика.

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
	Российской Федерации по итогам анализа проектов 2017 года					
63.	Проведение промежуточной оценки выполнения субъектами Российской Федерации - получателями средств федерального бюджета в 2018 году степени (хода) исполнения соглашений, заключенных с Минстроем России	30	1 июня 2018 г.	30 июня 2018 г.	Заключение	Минстрой России
64.	Запуск системы оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды" в 2018 году	167	1 июля 2018 г.	14 декабря 2018 г.	Ведомственный акт	Минстрой России
65.	Объявление конкурса по отбору в 2018 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	15	1 сентября 2018 г.	15 сентября 2018 г.	Ведомственный акт	Минстрой России
66.	Прием заявок субъектов Российской Федерации на конкурс по отбору в 2018 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	77	16 сентября 2018 г.	1 декабря 2018 г.	Отчет о приеме заявок	Минстрой России

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
67.	Принятие решения об условиях предоставления средств федерального бюджета в 2019 году и их размере в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта ³⁴	30	16 сентября 2018 г.	15 августа 2018 г.	Решение Проектного комитета	Минфин России Минстрой России
68.	Проведение стратегической оценки реализации Приоритетного проекта в 2018 году	15	1 ноября 2018 г.	15 ноября 2018 г.	Заключение	Минстрой России
69.	Подготовка по итогам проведенной стратегической оценки хода реализации Приоритетного проекта в 2018 году при необходимости, предложений по корректировке настоящего паспорта, в том числе в части уточнения условий предоставления средств федерального бюджета на финансирование мероприятий Приоритетного проекта и их представление в Проектный комитет ³⁵	31	16 ноября 2018 г.	16 декабря 2018 г.	Проект изменений в паспорт проекта	Минстрой России
70.	Принятие решения о выделении в 2019 году средств федерального бюджета в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта, а также о распределении ³⁶	72	15 октября 2018 г.	25 декабря 2018 г.	Федеральный закон	Минфин России Минстрой России

³⁴ В случае, если в ходе формирования федерального бюджета будут учтены предложения Минстроя России по выделению соответствующих средств.

³⁵ В случае принятия решения о необходимости корректировки настоящего паспорта.

³⁶ В случае принятия решения Проектным комитетом о продолжении финансирования мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" за счет средств федерального бюджета.

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
71.	Реализация в 2018 году федеральными органами исполнительной власти, у которых на вещном праве находится федеральное имущество (административные здания и прилегающие территории), планов-графиков реализации мероприятий по ремонту объектов федеральной собственности (административных зданий) и благоустройству прилегающих территорий в период 2017 - 2020 годов	365	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	Отчеты о реализации	Росимущество с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти
72.	Принятие постановлений Правительства Российской Федерации в целях осуществления финансирования Приоритетного проекта	31	1 января 2019 г.	1 февраля 2019 г.	Постановление Правительства Российской Федерации	Минстрой России
73.	Оценка заявок субъектов Российской Федерации и подведение итогов конкурса по отбору в 2018 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	63	1 декабря 2018 г.	1 февраля 2019 г.	Отчет о проведении конкурса	Минстрой России

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
74.	Подведение итогов проведения в 2018 году информационно-разъяснительной работы среди граждан в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству на 2017 - 2020 годы	31	1 января 2019 г.	31 января 2019 г.	Отчет Минстроя России, отчеты субъектов Российской Федерации	Минстрой России, субъекты Российской Федерации
75.	Проведение оценки исполнения субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении средств федерального бюджета в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта по итогам 2018 года (принятие отчетов субъектов Российской Федерации)	60	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Отчет Минстроя России	Минстрой России Субъекты Российской Федерации
76.	Проведение оценки исполнения в 2018 году плана-графика ремонта объектов федеральной собственности (административных зданий) и благоустройства прилегающих территорий и подготовлены (при необходимости) предложения по его актуализации ³⁷	46	1 января 2019 г.	15 февраля 2019 г.	Отчет Росимущества	Росимущество с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти
77.	Подготовка актуализированных версий методических документов Минстроя России в целях синхронизации с условиями предоставления средств федерального	31	1 января 2019 г.	31 января 2019 г.	Проекты документов	Минстрой России

³⁷ В случае подготовки таких предложений реализуются мероприятия по рассмотрению и утверждению актуализированного графика.

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
	бюджета в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта					
78.	Принятие постановлений Правительства Российской Федерации в целях осуществления финансирования мероприятий Приоритетного проекта в 2019 году	31	1 января 2019 г.	1 февраля 2019 г.	Постановление Правительства Российской Федерации	Минстрой России
79.	Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта в 2019 году	28	1 февраля 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Соглашения	Минстрой России Субъекты Российской Федерации
80.	Проведение актуализации библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройств в субъектах Российской Федерации по итогам анализа проектов 2018 года	29	1 февраля 2019 г.	1 марта 2019 г.	Актуализированная библиотека	Минстрой России
81.	Проведение промежуточной оценки выполнения субъектами Российской Федерации - получателями средств федерального бюджета в 2019 году степени (хода) исполнения соглашений, заключенных с Минстром России	30	1 июня 2019 г.	30 июня 2019 г.	Заключение	Минстрой России

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
82.	Запуск системы оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды" в 2019 году	167	1 июля 2019 г.	14 декабря 2019 г.	Ведомственный акт	Минстрой России
83.	Объявление конкурса по отбору в 2019 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	15	1 сентября 2019 г.	15 сентября 2019 г.	Ведомственный акт	Минстрой России
84.	Прием заявок субъектов Российской Федерации на конкурс по отбору в 2019 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	77	16 сентября 2019 г.	1 декабря 2019 г.	Отчет о приеме заявок	Минстрой России
85.	Принятие решения об условиях предоставления средств федерального бюджета в 2020 году и их размере в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта ³⁸	30	16 сентября 2019 г.	15 августа 2019 г.	Решение Проектного комитета	Минфин России Минстрой России
86.	Проведение стратегической оценки реализации Приоритетного проекта в	15	1 ноября 2019 г.	15 ноября 2019 г.	Заключение	Минстрой России

³⁸ В случае, если в ходе формирования федерального бюджета будут учтены предложения Минстроя России по выделению соответствующих средств.

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
	2019 году					
87.	Подготовка по итогам проведенной стратегической оценки хода реализации Приоритетного проекта в 2019 году, при необходимости, предложений по корректировке настоящего паспорта, в том числе в части уточнения условий предоставления средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий Приоритетного проекта ³⁹	31	16 ноября 2019 г.	16 декабря 2019 г.	Проект изменений в паспорт проекта	Минстрой России
88.	Принятие решения о выделении в 2020 году средств федерального бюджета в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта, а также о распределении ⁴⁰	72	15 октября 2019 г.	25 декабря 2019 г.	Федеральный закон	Минфин России Минстрой России
89.	Реализация в 2019 году федеральными органами исполнительной власти, у которых на вещном праве находится федеральное имущество (административные здания и прилегающие территории), планов-графиков реализации мероприятий по ремонту объектов федеральной собственности	365	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Отчеты о реализации	Росимущество с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти

³⁹ В случае принятия решения о необходимости корректировки настоящего паспорта.

⁴⁰ В случае принятия решения Проектным комитетом о продолжении финансирования мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" за счет средств федерального бюджета.

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
	(административных зданий) и благоустройству прилегающих территорий в период 2017 - 2020 годов					
90.	Принятие постановлений Правительства Российской Федерации в целях осуществления финансирования Приоритетного проекта	31	1 января 2020 г.	1 февраля 2020 г.	Постановление Правительства Российской Федерации	Минстрой России
91.	Оценка заявок субъектов Российской Федерации и подведение итогов конкурса по отбору в 2019 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	63	1 декабря 2019 г.	1 февраля 2020 г.	Отчет о проведении конкурса	Минстрой России
92.	Подведение итогов проведения в 2019 году информационно-разъяснительной работы среди граждан в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству на 2017 - 2020 годов	31	1 января 2020 г.	31 января 2020 г.	Отчет Министра России, отчеты субъектов Российской Федерации	Минстрой России, субъекты Российской Федерации
93.	Проведение оценки исполнения субъектами Российской Федерации	61	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Отчет Министра России	Минстрой России

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
	соглашений о предоставлении средств федерального бюджета по итогам 2019 года (принятие отчетов субъектов Российской Федерации)					Субъекты Российской Федерации
94.	Проведение оценки исполнения в 2019 году плана-графика ремонта объектов федеральной собственности (административных зданий) и благоустройства прилегающих территорий	46	1 января 2020 г.	15 февраля 2020 г.	Отчет Росимущества	Росимущество с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти
95.	Реализация в 2020 году федеральными органами исполнительной власти, у которых на вещном праве находится федеральное имущество (административные здания и прилегающие территории), планов-графиков реализации мероприятий по ремонту объектов федеральной собственности (административных зданий) и благоустройству прилегающих территорий в период 2017 - 2020 годов	365	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Отчеты о реализации	Росимущество с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти
96.	Подготовка актуализированных версий методических документов Минстроя России в целях синхронизации с условиями предоставления средств федерального бюджета в целях финансирования Приоритетного проекта в 2020 году	31	1 января 2020 г.	31 января 2020 г.	Проекты документов	Минстрой России

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
97.	Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта в 2020 году	28	1 февраля 2020 г.	28 февраля 2020 г.	Соглашения	Минстрой России Субъекты Российской Федерации
98.	Проведение актуализации библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройств в субъектах Российской Федерации по итогам анализа проектов 2019 года	30	1 февраля 2020 г.	1 марта 2020 г.	Актуализированная библиотека	Минстрой России
99.	Проведение промежуточной оценки выполнения субъектами Российской Федерации - получателями средств федерального бюджета в 2020 году степени (хода) исполнения соглашений, заключенных с Минстроем России	30	1 июня 2020 г.	30 июня 2020 г.	Заключение	Минстрой России
100.	Запуск системы оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды" в 2020 году	167	1 июля 2020 г.	14 декабря 2020 г.	Ведомственный акт	Минстрой России
101.	Объявление конкурса по отбору в 2020 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального	15	1 сентября 2020 г.	15 сентября 2020 г.	Ведомственный акт	Минстрой России

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
	реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству					
102.	Прием заявок субъектов Российской Федерации на конкурс по отбору в 2020 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	77	16 сентября 2020 г.	1 декабря 2020 г.	Отчет о приеме заявок	Минстрой России
103.	Оценка заявок субъектов Российской Федерации и подведение итогов конкурса по отбору в 2020 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	63	1 декабря 2020 г.	01 февраля 2021 г.	Отчет о проведении конкурса	Минстрой России
104.	Подведение итогов проведения в 2020 году информационно-разъяснительной работы среди граждан в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству на 2017 - 2020 годы	31	1 января 2021 г.	31 января 2021 г.	Отчет Минстроя России, отчеты субъектов Российской Федерации	Минстрой России, субъекты Российской Федерации
105.	Проведение оценки исполнения	60	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Отчет Минстроя	Минстрой

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
	субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении средств федерального бюджета по итогам 2020 года (принятие отчетов субъектов Российской Федерации)				России	России Субъекты Российской Федерации
106.	Проведение актуализации библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройств в субъектах Российской Федерации по итогам анализа проектов 2020 года	29	1 февраля 2021 г.	1 марта 2021 г.	Актуализированная библиотека	Минстрой России
107.	Подготовлен итоговый отчет о реализации Приоритетного проекта	32	1 марта 2021 г.	1 апреля 2021 г.	Отчет Минстроя России в Проектный комитет	Минстрой России
108.	Проект завершен. Итоговый отчет утвержден.	1703	2 сентября 2016 г.	1 мая 2021 г.	Решение президиума Совета	Минстрой России

6. Этапы и контрольные точки

Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
Утверждение паспорта проекта	завершение этапа	21 ноября 2016 г.	Минстрой России	Президиум Совета
Утверждение сводного плана проекта	завершение этапа	16 января 2017 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка результата	25 ноября 2016 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Сформированы и представлены в Минстрой России перечни территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления в рамках реализации Федерального закона № 373-ФЗ во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 8 июля 2016 г. № ДК-П9-4051	контрольная точка результата	1 декабря 2016 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Принято решение о выделении средств федерального бюджета на предоставление в 2017 году федеральной субсидии на благоустройство, парки в рамках реализации Приоритетного проекта	завершение этапа	19 декабря 2016 г.	Минфин России	Проектный комитет
Разработан проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения федеральной субсидии на парки	контрольная точка результата	30 декабря 2016 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Сформирован и представлен в Правительство	контрольная точка	30 декабря 2016 г.	Минстрой России	Проектный комитет

Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
Российской Федерации сводный перечень территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления в рамках реализации Федерального закона № 373-ФЗ во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 8 июля 2016 г. № ДК-П9-4051	результата			
Проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления федеральной субсидии на благоустройство рассмотрен на Проектном комитете	контрольная точка результата	23 января 2017 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления федеральной субсидии на парки рассмотрен на Проектном комитете	контрольная точка результата	23 января 2017 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Утвержден федеральный комплекс мер по информационно-разъяснительной работе среди граждан, бизнеса в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству	контрольная точка результата	25 января 2017 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Принято постановление Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления федеральной субсидии на парки	контрольная точка результата	31 января 2017 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Сформирована и размещена на сайте Минстроя России первая редакция библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройству в субъектах	контрольная точка результата	31 января 2017 г.	Минстрой России	Проектный комитет

Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
Российской Федерации				
Принято постановление Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка результата	10 февраля 2017 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Утверждены Методические рекомендации по подготовке муниципальных правил благоустройства	контрольная точка результата	30 апреля 2017 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Заклучены соглашения между Минстроем России и субъектами Российской Федерации о предоставлении в 2017 году федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка результата	1 марта 2017 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Заклучены соглашения между Минстроем России и субъектами Российской Федерации о предоставлении в 2017 году федеральной субсидии на парки	контрольная точка результата	1 марта 2017 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Утверждены Методические рекомендации по подготовке региональных (муниципальных) программ по благоустройству в 2017 году, утверждение и реализация которых является условием использования федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка результата	25 февраля 2017 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Утверждены Методические рекомендации по подготовке региональных (муниципальных) программ по благоустройству на 2018 - 2022 годы, утверждение и реализация которых является условием использования федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка результата	15 апреля 2017 г.	Минстрой России	Проектный комитет

Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
Утверждены планы-графики реализации мероприятий по ремонту объектов федеральной собственности (административных зданий) и благоустройству прилегающих территорий	контрольная точка показателя	1 июня 2017 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Проведено обучение не менее 500 человек представителей субъектов Российской Федерации по вопросам создания комфортной городской среды в 2017 году	контрольная точка показателя	1 июня 2017 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Доработана ГИС ЖКХ в части создания модуля, предусматривающего размещение в ней утвержденных государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, обеспечение мониторинга их реализации и общественного контроля, а также возможность обсуждения гражданами в ГИС ЖКХ реализации таких программ	контрольная точка результата	1 июня 2017 г.	Минкомсвязи России	Проектный комитет
Внесены изменения в совместный приказ Минкомсвязи России и Минстроя России от 29 февраля 2016 г. №74/114/пр "Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства", предусматривающих обязанность органов власти	контрольная точка результата	1 июня 2017 г.	Минкомсвязи России Минстрой России	Проектный комитет

Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
размещать в ГИС ЖКХ государственные программы субъектов Российской Федерации и муниципальные программы формирования современной городской среды и отчеты о реализации мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" для обеспечения мониторинга и общественного контроля				
Размещены в ГИС ЖКХ органами власти субъектов Российской Федерации утвержденные государственные программы субъектов Российской Федерации и муниципальные программы формирования современной городской среды 2017 года и отчеты о реализации мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" за первое полугодие 2017 года для обеспечения мониторинга и общественного контроля	контрольная точка результата	1 августа 2017 г. (далее в соответствии со сроками, установленными соглашениями, заключенными Минстроем России с субъектами Российской Федерации	Минкомсвязи России	Проектный комитет
Размещены в ГИС ЖКХ органами власти субъектов Российской Федерации утвержденные государственные программы субъектов Российской Федерации по благоустройству на 2018 - 2022 годы	контрольная точка результата	15 сентября 2017 г.	Минкомсвязи России	Проектный комитет
Внесены изменения в законодательство Российской Федерации в части уточнения полномочий органов местного самоуправления принимать решения о порядке и условиях привлечения собственников (законных	контрольная точка результата	1 июля 2017 г.	Минстрой России	Проектный комитет

Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
<p>владельцев) зданий, строений, сооружений, помещений в указанных объектах, к содержанию прилегающих к ним территорий</p>				
<p>Проведена промежуточная оценка выполнения субъектами Российской Федерации - получателями федеральных субсидий на благоустройство, парки степени (хода) выполнения ими условий соглашений, заключенных с Минстроем России</p>	<p>контрольная точка результата</p>	<p>1 августа 2017 г.</p>	<p>Минстрой России</p>	<p>Проектный комитет</p>
<p>Проведена промежуточная оценка выполнения субъектами Российской Федерации - получателями федеральных субсидий на парки степени (хода) выполнения ими условий соглашений, заключенных с Минстроем России</p>	<p>контрольная точка результата</p>	<p>1 августа 2017 г.</p>	<p>Минстрой России</p>	<p>Проектный комитет</p>
<p>Дополнен паспорт проекта показателями "количество дворовых территорий, благоустроенных с участием средств федерального бюджета", "количество общественных территорий, благоустроенных с участием средств федерального бюджета", "количество городских парков, благоустроенных с участием средств федерального бюджета" на основании утвержденных муниципальных программ формирования комфортной городской среды в 2017 году в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169</p>	<p>контрольная точка показателя</p>	<p>1 сентября 2017 г.</p>	<p>Минстрой России</p>	<p>Президиум Совета</p>

Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
Утверждена методика оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды"	контрольная точка результата	1 июля 2017 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Утвержден порядок формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству, в том числе определен информационный ресурс, на котором будет осуществляться ведение реестра	контрольная точка результата	1 сентября 2017 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Объявлен конкурс по отбору в 2017 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	15 сентября 2017 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Принято решение об условиях предоставления средств федерального бюджета в 2018 году и их размере в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта	контрольная точка результата	15 августа 2017 г.	Минстрой России Минфин России	Проектный комитет
Проведена промежуточная оценка степени достижения субъектами Российской Федерации - получателями федеральной субсидии на благоустройство показателей "количество дворовых территорий, благоустроенных с участием средств федерального бюджета", "количество общественных территорий, благоустроенных с участием средств федерального бюджета", "количество городских парков, благоустроенных с участием средств федерального бюджета"	контрольная точка показателя	1 октября 2017 г.	Минстрой России	Проектный комитет

Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
Проведена стратегическая оценка реализации Приоритетного проекта в 2017 году и, при необходимости, подготовлены корректировки настоящего паспорта, в том числе в части уточнения условий предоставления и использования средств федерального бюджета в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта	контрольная точка показателя	15 ноября 2017 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Завершен прием заявок субъектов Российской Федерации на конкурс по отбору в 2017 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	1 декабря 2017 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Принято решение о выделении средств федерального бюджета в 2018 году и их размере в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта, а также о распределении	контрольная точка результата	25 декабря 2017 г.	Минстрой России Минфин России	Проектный комитет
Разработан проект постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета в 2018 году в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта	контрольная точка результата	1 декабря 2017 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Реализация в 2017 году федеральными органами исполнительной власти, у которых на вещном праве находится федеральное имущество (административные здания и прилегающие территории), планов-графиков реализации мероприятий по ремонту объектов	контрольная точка результата	31 декабря 2017 г.	Росимущество	Проектный комитет

Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
федеральной собственности (административных зданий) и благоустройству прилегающих территорий в период 2017 - 2020 годов				
Проект постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета в 2018 году в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта рассмотрен на Проектном комитете	контрольная точка результата	20 января 2018 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Размещены в ГИС ЖКХ органами местного самоуправления муниципальные программы по благоустройству на 2018 - 2022 годы	контрольная точка результата	30 января 2018 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Принято постановление Правительства Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета в 2018 году в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта	контрольная точка результата	31 января 2018 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Подведены и опубликованы на сайте Минстроя России итоги конкурса по отбору в 2017 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	1 февраля 2018 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Составлен и опубликован на сайте Минстроя России рейтинг благоустроенности муниципальных образований в соответствие с утвержденной методикой "Индекс качества городской среды" по итогам 2017 года	контрольная точка результата	1 февраля 2018 г.	Минстрой России	Проектный комитет

Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
Проведена актуализация методических документов Минстроя России в целях синхронизации с условиями предоставления средств федерального бюджета в 2018 году в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта	контрольная точка результата	10 февраля 2018 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Подготовлен доклад о результатах мониторинга реализации в 2017 году плана-графика ремонта объектов федеральной собственности (административные здания) и благоустройству прилегающих территорий и подготовлены (при необходимости) предложения по его актуализации	контрольная точка результата	15 февраля 2018 г.	Росимущество	Проектный комитет
По итогам конкурса 2017 года сформирован и опубликован на сайте Минстроя России Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	25 февраля 2018 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Проведена оценка исполнения субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении в 2017 году федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка результата	1 марта 2018 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Проведена оценка исполнения субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении в 2017 году федеральной субсидии на парки	контрольная точка результата	1 марта 2018 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Заклучены соглашения между Минстроем России и субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении средств федерального бюджета	контрольная точка результата	1 марта 2018 г. ⁴¹	Минстрой России	Проектный комитет

⁴¹ Если иные сроки не будут установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
в 2018 году в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта				
Проведена актуализация библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройству в субъектах Российской Федерации по итогам анализа проектов 2017 года	контрольная точка показателя	1 марта 2018 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Проведена промежуточная оценка выполнения субъектами Российской Федерации - получателями средств федерального бюджета в 2018 году в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта степени (хода) выполнения ими условий соглашений, заключенных с Минстроем России	контрольная точка показателя	1 июля 2018 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Объявлен конкурс по отбору в 2018 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	15 сентября 2018 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Принято решение об условиях предоставления средств федерального бюджета в 2019 году и их размере в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта	контрольная точка результата	15 августа 2018 г.	Минстрой России Минфин России	Проектный комитет
Проведена стратегическая оценка реализации Приоритетного проекта в 2018 году и, при необходимости, подготовлены корректировки	контрольная точка показателя	15 ноября 2018 г.	Минстрой России	Проектный комитет

Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
настоящего паспорта, в том числе в части уточнения условий предоставления и использования средств федерального бюджета в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта				
Завершен прием заявок субъектов Российской Федерации на конкурс по отбору в 2018 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	1 декабря 2018 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Принято решение о выделении средств федерального бюджета в 2019 году и их размере в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта, а также о распределении	контрольная точка результата	25 декабря 2018 г.	Минстрой России Минфин России	Проектный комитет
Разработан проект постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета в 2019 году в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта	контрольная точка результата	1 декабря 2018 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Реализация в 2018 году федеральными органами исполнительной власти, у которых на вещном праве находится федеральное имущество (административные здания и прилегающие территории), планов-графиков реализации мероприятий по ремонту объектов федеральной собственности (административных зданий) и благоустройству прилегающих территорий в период 2017 - 2020 годов	контрольная точка результата	31 декабря 2018 г.	Росимущество	Проектный комитет

Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
Проект постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета в 2019 году в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта рассмотрен на Проектном комитете	контрольная точка результата	20 января 2019 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Принято постановление Правительства Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета в 2019 году в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта	контрольная точка результата	31 января 2019 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Подведены и опубликованы на сайте Минстроя России итоги конкурса по отбору в 2018 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	1 февраля 2019 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Подготовлен доклад о результатах мониторинга реализации в 2018 году плана-графика ремонта объектов федеральной собственности (административных зданий) и благоустройству прилегающих территорий, и, подготовлены (при необходимости) предложения по его актуализации	контрольная точка результата	15 февраля 2019 г.	Росимущество	Проектный комитет
По итогам конкурса 2018 года актуализирован и опубликован на сайте Минстроя России Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	25 февраля 2019 г.	Минстрой России	Проектный комитет

Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
Проведена оценка исполнения субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении в 2018 году средств федерального бюджета в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта	контрольная точка результата	1 марта 2019 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Заключены соглашения между Минстроем России и субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении средств федерального бюджета в 2019 году в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта	контрольная точка результата	1 марта 2019 г. ⁴²	Минстрой России	Проектный комитет
Составлен и опубликован на сайте Минстроя России рейтинг благоустроенности муниципальных образований в соответствие с утвержденной методикой "Индекс качества городской среды" по итогам 2018 года	контрольная точка результата	1 марта 2019 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Проведена актуализация библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройству в субъектах Российской Федерации по итогам анализа проектов 2018 года	контрольная точка показателя	1 марта 2019 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Проведена промежуточная оценка выполнения субъектами Российской Федерации - получателями средств федерального бюджета в 2019 году в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта степени (хода) выполнения ими условий соглашений, заключенных с Минстроем России	контрольная точка показателя	1 июля 2019 г.	Минстрой России	Проектный комитет

⁴² Если иные сроки не будут установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
Объявлен конкурс по отбору в 2019 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	15 сентября 2019 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Принято решение об условиях предоставления средств федерального бюджета в 2020 году и их размере в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта	контрольная точка результата	15 августа 2019 г.	Минстрой России Минфин России	Проектный комитет
Проведена стратегическая оценка реализации Приоритетного проекта в 2019 году и, при необходимости, подготовлены корректировки настоящего паспорта, в том числе в части уточнения условий предоставления и использования средств федерального бюджета в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта	контрольная точка показателя	15 ноября 2019 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Завершен прием заявок субъектов Российской Федерации на конкурс по отбору в 2019 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	1 декабря 2019 г.	Минстрой России	Проектный комитет

Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
Принято решение о выделении средств федерального бюджета в 2020 году и их размере в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта, а также о распределении	контрольная точка результата	25 декабря 2019 г.	Минстрой России Минфин России	Проектный комитет
Разработан проект постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета в 2020 году в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта	контрольная точка результата	1 декабря 2019 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Реализация в 2019 году федеральными органами исполнительной власти, у которых на вещном праве находится федеральное имущество (административные здания и прилегающие территории), планов-графиков реализации мероприятий по ремонту объектов федеральной собственности (административных зданий) и благоустройству прилегающих территорий в период 2017 - 2020 годов	контрольная точка результата	31 декабря 2019 г.	Росимущество	Проектный комитет
Проект постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета в 2020 году в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта рассмотрен на Проектном комитете	контрольная точка результата	20 января 2020 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Принято постановление Правительства Российской Федерации о предоставлении средств федерального	контрольная точка результата	31 января 2020 г.	Минстрой России	Проектный комитет

Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
бюджета в 2020 году в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта				
Подведены и опубликованы на сайте Минстроя России итоги конкурса по отбору в 2019 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	1 февраля 2020 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Подготовлен доклад о результатах мониторинга реализации в 2019 году плана-графика ремонта объектов федеральной собственности (административных зданий) и прилегающих территорий	контрольная точка результата	15 февраля 2020 г.	Росимущество	Проектный комитет
По итогам конкурса 2019 года актуализирован и опубликован на сайте Минстроя России Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	25 февраля 2020 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Проведена оценка исполнения субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении в 2019 году средств федерального бюджета в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта	контрольная точка результата	1 марта 2020 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Заключены соглашения между Минстроем России и субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении средств федерального бюджета в 2020 году в целях финансирования мероприятий	контрольная точка результата	1 марта 2020 г. ⁴³	Минстрой России	Проектный комитет

⁴³ Если иные сроки не будут установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
Приоритетного проекта				
Составлен и опубликован на сайте Минстроя России рейтинг благоустроенности муниципальных образований в соответствии с утвержденной методикой "Индекс качества городской среды" по итогам 2019 года	контрольная точка результата	1 марта 2020 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Проведена актуализация библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройству в субъектах Российской Федерации по итогам анализа проектов 2019 года	контрольная точка показателя	1 марта 2020 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Проведена промежуточная оценка выполнения субъектами Российской Федерации - получателями средств федерального бюджета в 2020 году в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта степени (хода) выполнения ими условий соглашений, заключенных с Минстроем России	контрольная точка показателя	1 июля 2020 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Объявлен конкурс по отбору в 2020 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	15 сентября 2020 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Завершен прием заявок субъектов Российской Федерации на конкурс по отбору в 2020 году проектов	контрольная точка результата	1 декабря 2020 г.	Минстрой России	Проектный комитет

Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству				
Реализация в 2020 году федеральными органами исполнительной власти, у которых на вещном праве находится федеральное имущество (административные здания и прилегающие территории), планов-графиков реализации мероприятий по ремонту объектов федеральной собственности (административных зданий) и благоустройству прилегающих территорий в период 2017 - 2020 годов	контрольная точка результата	31 декабря 2020 г.	Росимущество	Проектный комитет
Подведены и опубликованы на сайте Минстроя России итоги конкурса по отбору в 2020 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	1 февраля 2021 г.	Минстрой России	Проектный комитет
По итогам конкурса 2020 года актуализирован и опубликован на сайте Минстроя России Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	25 февраля 2021 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Проведена оценка исполнения субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении в 2020 году средств федерального бюджета в целях финансирования мероприятий Приоритетного проекта	контрольная точка результата	1 марта 2021 г.	Минстрой России	Проектный комитет

Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
Подготовлен итоговый отчет реализации проекта	завершение этапа	1 апреля 2021 г.	Минстрой России	Проектный комитет
Проект завершен. Итоговый отчет утвержден.	завершение этапа	1 мая 2021 г.	Минстрой России	Президиум Совета

7. Реестр заинтересованных сторон

№ п/п	Орган или организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации проекта
1.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	А.В.Чибис	
2.	Министерство финансов Российской Федерации	Л.В.Горнин	
	Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	М.Я. Евраев	
3.	Росимущество	И.Ю.Бабушкин	
4.	АО "АИЖК"	А.А.Плутник	

8. Реестр рисков проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Отсутствие заявок субъектов Российской Федерации на получение средств федеральной субсидии на благоустройство, непредставление проектов на конкурс лучших практик в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	1. Отсутствие реализованных проектов по благоустройству 2. Отсутствие сформированного Федерального реестра лучших реализованных	1. Активная работа и вовлечение высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, глав муниципальных образований, их объединений, граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству. 2. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах	низкая	высокий

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
		практик (проектов) по благоустройству 3. Невыполнение показателей проекта	массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству. 3. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Правительства Российской Федерации, Проектного комитета, Президиума Совета в адрес высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов.		
2.	Несоблюдение субъектами Российской Федерации условий соглашений, заключенных с Минстроем России, на получение федеральной субсидий на благоустройство, реализация в неполном объеме региональных (муниципальных) программ благоустройства, в том числе Комплекса первоочередных мероприятий по формированию комфортной городской среды	Невыполнение показателей проекта	1. Формирование четкого графика реализации соглашения с максимально конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами. 2. Установление в соглашениях ответственности конкретных должностных лиц субъекта Российской Федерации за нарушение условий соглашений, вплоть до освобождения от должности. 3. Создание системы контроля и мониторинга в режиме он-лайн за исполнением соглашений, позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержденного графика исполнения соглашений и устранять их. 4. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Правительства	низкая	высокий

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
			<p>Российской Федерации, Проектного комитета, Президиума Совета в адрес высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов.</p>		
3.	Отсутствие средств федерального, региональных (муниципальных) бюджетов для финансирования проектов по благоустройству	<p>1. Отсутствие реализованных проектов по благоустройству 2. Невыполнение показателей проекта</p>	<p>1. Реализация в субъектах Российской Федерации, с которыми заключены соглашения требования об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории. 2. Предоставление субъектам Российской Федерации федеральной субсидий на благоустройство.</p>	средняя	высокий
4.	Отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества городской среды и формирования индекса качества городской среды в соответствии с разработанной методикой, в том числе низкая степень участия в этой работе органов власти в муниципальных образованиях	Снижение качества проведенной оценка качества состояния городской среды	<p>1. Активная работа и вовлечение глав муниципальных образований, участвующих в сборе информации для формирования индекса, в том числе через ресурс высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, в процесс проведения оценки качества городской среды. 2. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Правительства Российской Федерации, Проектного комитета, Президиума Совета в адрес высших должностных лиц (руководителей</p>	низкая	средняя

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
			<p>высших органов) субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов.</p> <p>3. Корректировка при необходимости методики оценки качества городской среды и формирования соответствующего индекса.</p>		
5.	<p>Непринятие муниципальными образованиями новых современных, соответствующих федеральным методическим документам, правил благоустройств</p>	<p>1. Отсутствие правовой основы для осуществления качественного планирования и реализации мероприятий по благоустройству.</p> <p>2. Невозможность для граждан, бизнеса реализовать инициативы по осуществлению благоустройства, исходя из реальной востребованности проектов.</p> <p>3. Потеря ранее выделенных средств государственной поддержки на реализацию мероприятий</p>	<p>1. Активная работа и вовлечение глав муниципальных образований, в том числе через ресурс высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, в процесс принятия правил благоустройства.</p> <p>2. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Правительства Российской Федерации, Проектного комитета, Президиума Совета в адрес высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов.</p> <p>3. Создание на федеральном уровне единой методологии принятия правил благоустройства.</p>	средняя	высокая

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
		муниципальных программ по благоустройству.			
6.	Недостаточно высокий уровень качества проектов по благоустройству, представленных субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	1. Возникновение угрозы сохранности созданных объектов и их невостребованности гражданами 2. Отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов 3. Отсутствие примеров для тиражирования лучших практик	1. Проведение предварительной методологической работы, в том числе с привлечением экспертов, с субъектами Российской Федерации в рамках подготовки ими проектов по благоустройству. 2. Проведение обучения представителей субъектов Российской Федерации в рамках реализации соглашений о предоставлении субсидий в целях финансирования реализации проектов по благоустройству. 3. Формирование библиотеки лучших практик по реализации проектов по благоустройству. 4. Унификация процесса отбора проектов по благоустройству посредством принятия на федеральном уровне модельного документа, регламентирующего порядок проведения отбора проектов, представляемых субъектами Российской Федерации на конкурс.	средняя	средний
7.	Неисполнение федеральными органами исполнительной власти графиков приведения в нормативное состояние административных зданий, прилегающих территорий находящихся в федеральной собственности	1. Снижение эффекта от реализации региональных (муниципальных) программ благоустройства	1. Организация со стороны Росимущества жесткого контроля соблюдения утвержденных графиков и своевременное принятие мер в случае его нарушения. 2. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Правительства	средняя	низкая

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
		2. Снижение доверия населения к мероприятиям по благоустройству из-за пренебрежения этими мероприятиями на федеральном уровне.	Российской Федерации, Проектного комитета, Президиума Совета в адрес высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов.		
8.	Созданная в ходе реализации проектов по благоустройству инфраструктура не будет востребована гражданами	1. Возникновение угрозы сохранности созданных объектов и их невостребованности гражданами 2. Отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов	1. Обязательное вовлечение жителей в формирование концепций и отбор проектов по благоустройству 2. Событийное наполнение мероприятиями созданных объектов инфраструктуры	низкая	средний
9.	Некачественное выполнение работ по благоустройству подрядчиками в рамках реализации проектов по благоустройству	1. Возникновение угрозы сохранности созданных объектов и их невостребованности гражданами 2. Отрицательная оценка граждан в отношении	Формирование и закрепление в соглашениях, заключаемых с субъектами Российской Федерации базовых требований к подрядным организациям, привлекаемым для выполнения мероприятий по реализации проектов по благоустройству всем типовым объектам, а также к порядку осуществления контроля за выполнением	низкая	средний

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
		реализованных проектов 3. Отсутствие примеров для тиражирования лучших практик	работ по реализации проектов		
10.	Ограниченная сезонность созданной инфраструктуры благоустройства	1. Возникновение угрозы сохранности созданных объектов и их невостребованности гражданами 2. Отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов	При формировании методики отбора проектов по благоустройству в качестве одного из условий, дающих преимущество проекту по благоустройству при проведении отбора предусмотреть условие о возможности круглогодичного использования созданной инфраструктуры благоустройства	низкая	низкий
11.	Отсутствие качественных операторов малого, среднего бизнеса (спорт, культурно-массовые мероприятия, общественное питание и т.п.), на благоустраиваемых знаковых объектов	1. Низкий уровень комфорта созданных объектов и снижение их востребованности гражданами. 2. Снижение удовлетворенности граждан от реализованных проектов по	1. Вовлечение качественных операторов малого, среднего бизнеса в процесс планирования проекта по благоустройству. 2. Включение их представителей в списки представителей субъектов Российской Федерации обучаемых в рамках реализации проекта	низкая	низкий

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
		благоустройству.			
12.	Отсутствие вовлеченности граждан в реализацию проектов по благоустройству	<p>1. Возникновение угрозы сохранности созданных объектов и их не востребоваемости гражданами</p> <p>2. Отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов</p>	<p>1. Утверждение и реализация, начиная с февраля 2017 года, федерального, региональных комплексов мер по информационно-разъяснительной работе среди граждан, бизнеса в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству.</p> <p>2. Разработка и внедрение на практике методик вовлечения граждан, бизнеса в процесс принятия решений по благоустройству общественных территорий.</p>	низкая	средняя

9. Реестр возможностей проекта

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможностей	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Запрос представителей бизнеса на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и (или) соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства на определенных территориях (например, обустройство заброшенного парка) привлечет граждан как потенциальных потребителей услуг, предлагаемых бизнесом	Расширение круга заинтересованных лиц, источников финансирования проектов по благоустройству, увеличение количества реализованных проектов, в том числе для формирования лучших практик	1. Обязательное вовлечение представителей бизнеса в проработку проектов благоустройства знаковых городских объектов 2. Определение условия участия бизнеса в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе в Минстрое России	высокая	средний
2.	Запрос граждан на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, обустройство дворовых территорий), обеспечит повышение комфорта проживания и создаст дополнительные стимулы для активного участия граждан в реализации конкретных проектов	Расширение круга заинтересованных лиц, источников финансирования проектов по благоустройству, увеличение количества реализованных проектов, в том числе для формирования лучших практик стимулирование реализации собственных проектов гражданами	1. Обязательное обсуждение проектов по благоустройству, представляемых на конкурс в Минстрой России, с гражданами 2. Определение условия участия граждан в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе в Минстрое России 3. Создание алгоритмов участия граждан в формировании и реализации проектов по благоустройству, в том числе создание системы "обратной связи" с гражданами	высокая	средний
3.	Запрос представителей	Расширение круга	1. Обязательное обсуждение проектов	высокая	средний

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможностей	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
	<p>общественных организаций (объединений), в том числе представляющих интересы определенных групп граждан (например, Общество защиты инвалидов, молодежные объединения) на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения) будет отвечать интересам указанных организаций</p>	<p>заинтересованных лиц, источников финансирования проектов по благоустройству, увеличение количества реализованных проектов, в том числе для формирования лучших практик</p>	<p>по благоустройству, представляемых на конкурс в Минстрой России, с привлечением общественных организаций (объединений) 2. Определение условия участия общественных организаций (объединений) в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе в Минстрое России 3. Создание алгоритмов участия общественных организаций (объединений) в формировании и реализации проектов по благоустройству, в том числе создание системы "обратной связи" с представителями общественных организаций (объединений)</p>		

10. Бюджет проекта

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия	Бюджетные источники финансирования, млн руб.			Внебюджетные источники финансирования, млн руб.	Всего, млн. руб.
		Федеральный бюджет	Бюджеты субъектов Российской Федерации ⁴⁴	Местные бюджеты органов местного самоуправления		
1.	Принято решение о выделении средств в 2017 году	25 601,36	16672,336	-	-	42 273,696
2.	Принято решение о выделении средств в 2018 году	20000 ⁴⁵	7500 ⁴⁶	-	-	27500
3.	Принято решение о выделении средств в 2019 году	20000	7500	-	-	27500
4.	Принято решение о выделении средств в 2020 году	20000	7500	-	-	27500
Итого		85 601,36	39 172,336	-	-	124 773,696

⁴⁴ Представленный вариант является идеальным для проекта. Вместе с тем, решение о софинансировании реализации проектов по благоустройству за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и о размере такого софинансирования будет принято по результатам рассмотрения паспорта проекта

⁴⁵ Здесь и далее по 2019, 2020 годам, а также по итоговой сумме объем средств будет уточняться в соответствии с принятыми и отраженными в федеральном бюджете в установленном порядке решениями о финансировании приоритетного проекта.

⁴⁶ Здесь и далее по 2019, 2020 годам, а также по итоговой сумме объем средств будет уточняться в соответствии с принятыми и отраженными в федеральном, региональном, местных бюджетах в установленном порядке решениями о финансировании приоритетного проекта.